



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF
GJAKOVA



Data:	09.06.2025
Numër:	07/zyrtar
Për:	Kryesuesen e Kuvendit Komunal, Gjakovë Anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa në Gjakovë,
Kopje:	Kryetarin e Komunës: z.Ardian Gjini
Nga:	Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit Udhë. Sektorit: Elida Bejtullahu Inxh.dip.,ark
Përmes:	Drejtor, Arben Bakalli
Lënda:	RAPORT I MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL DHE HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

E/Të nderuar,

Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, bazuar në kornizën ligjore respektivisht Ligjin Nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinorë dhe aktet nënligjore të cilat derivojnë nga i njëjti ligj, ka hartuar dy dokumentet hapësinore bazike të nivelit Komunal si: Plani Zhvillimor Komunal 2022-2030 dhe Harta Zonale e Komunës 2024-2032, përmes të cilave dokumente synohet ndërmarrja e aktiviteteve të cilat përmes planifikimit hapësinor arrijnë rregullim dhe zhvillimin territorial të Komunës.

Sipas të njëjtës kornizë ligjore por dhe dokumenteve hapësinore , obligohemi të raportojmë në baza vjetore lidhur me shkallën e implementimit të këtyre dokumenteve, andaj Ju drejtohem për shqyrtim:

“ RAPORT I MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL
2022-2030 DHE HARTËS ZONALE TË KOMUNËS 2024-2032, PËR VITIN 2024 “

Me respekt!

Bashkangjitur gjeni Raportin e monitorimit dhe vlerësimit me Plan të Veprimit për vitin 2024.



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



RAPORT I MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOT KOMUNAL 2020-2030
DHE HARTËS ZONALE TË KOMUNËS 2024-2032 PËR VITIN 2024

Qershor 2025

TABELA E PËRMBAJTJES

- Përmbledhje Ekzekutive
- Qasja vlerësuese dhe qëllimi i monitorimit
- Metodologjia e monitorimit
- Gjetjet e raportit / Konkluzione dhe Rekomandime

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Bazuar në komizën ligjore respektivisht Ligjin Nr. 04/l-174 për planifikim hapësinorë dhe aktet nënligjore të cilat derivojnë nga i njëjti ligj, janë hartuar dy dokumentet hapësinore bazike të nivelit Komunal si Plan i Zhvillimor Komunal 2022-2030 dhe Harta Zonale e Komunës 2024-2032, përmes të cilave dokumente synohet ndërmarrja e aktiviteteve të cilat përmes planifikimit hapësinor arrijnë rregullim dhe zhvillimin territorial të Komunës.

PLANI ZHVILLIMOR KOMUNAL 2022-2030 është një plan strategjik multi-sektorial i cili përcakton caqet afatgjata të zhvillimit ekonomik, social dhe hapësinor. Plan i Zhvillimor i Komunës përfshinë planin për zhvillimin e zonave urbane dhe rurale për njëperiudhë së paku tetë (8) vjeçare. Plan i Zhvillimor Komunal ka të përcaktuar vizionin, parimet, objektivat dhe prioritetet e zhvillimit strategjik të Komunës mbi të cilat është bazuar hartimi i Hartës Zonale të Komunës.

HARTA ZONALE E KOMUNËS, është një dokument multi-sektorial që përmes grafikoneve, fotografive, hartave dhe tekstit ka përcaktuar hollësisht llojin, destinimin, shfrytëzimin e planifikuar të hapësirës dhe masat e veprimit të cilat bazohen në kohëzgjatje dhe projeksione të arritshme të investimeve publike dhe private për tërë territorin e Komunës, për një periudhë së paku tetë (8) vjeçare. Harta Zonale e Komunës ka përcaktuar sipërfaqet dhe masat për: zhvillimin ekonomik, zhvillimin e zonave bujqësore, zonat e banimit, zonat komerciale, zonat industriale, zonat teknologjike dhe zonat për shfrytëzim të përzier, dhe kushtet ndërtimore; përmirësimin e infrastrukturës teknike të nivelit lokal, përmirësimin e infrastrukturës publike të nivelit lokal, përmirësimin e infrastrukturës sociale të nivelit lokal, përmirësimin e sigurisë publike, mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera si dhe ndotja dhe degradimi i mjedisit, zhvillimin e turizmit dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Dokumentet hapësinore synojnë një planifikim i qëndrueshëm, dhe janë hartuar bazuar në Kornizën ligjore të fushës dhe përcaktojnë sipërfaqet dhe masat për: zhvillimin ekonomik, zhvillimin e zonave bujqësore, banimit, komerciale, industriale, teknologjike dhe për shfrytëzim të përzier, dhe kushtet ndërtimore, përmirësimin e infrastrukturës teknike të nivelit lokal, përmirësimin e infrastrukturës publike të nivelit lokal, përmirësimin e infrastrukturës sociale të nivelit lokal, përmirësimin e sigurisë publike, mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera si dhe ndotja dhe degradimi i mjedisit dhe zhvillimin e turizmit dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Raportimi (vjetor) për monitorimin dhe vlerësimin e dy dokumenteve PZHK dhe HZK për vitin 2024 është trajtuar dhe raportohet në mënyrë të integruar, meqenëse i referohemi dy dokumenteve për arritjen e një qëllimi / vizioni për Komunën, dy dokumente këto që bashkëveprojnë dhe janë në funksion të njëra tjetrës, ku nga dokumenti i PZHK-së derivon

HZK, dhe HZK përmes kushteve për zhvillim dhe ndërtim mundëson realizimin e PZHK-së

QASJA VLERËSUESE DHE QËLLIMI I MONITORIMIT

Përveç domosdoshmërisë ligjore, qëllimi i monitorimit dhe vlerësimit të zbatueshme risë së dokumenteve hapësinore (PZHK - HZK) është sigurimi që : Rezultatet e planifikuara janë siguruar dhe arritur, të arrihet përmirësim në menaxhim dhe mbështetje të proceseve, të përvetësojmë dhe zhvillojmë njohuri të reja , të ndërtojmë dhe ngrisim kapacitetet e akterëve që janë përfshirë në hartim / planifikim por dhe implementim të dokumenteve, të motivojmë dhe synojmë përmirësimin e procese ne planifikim dhe implementim, të sigurohet përgjegjësi dhe llogaridhënie si dhe mbështetjes publike dhe politike.

Raporti i monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartës Zonale të Komunës për vitin 2024, përmban një analizë të përgjithshme të Planit të veprimit për vitin 2024 dhe matjet në veçanti të secilit aktivitet – projekt të ndarë në fusha tematika bazuar në kornizën e kuadrit rregullator legjislativ, për arritjen e vizionit për zhvillim dhe zbatim te dokumenteve hapësinore .

Monitorimi dhe vlerësimi synojnë që të dy dokumentet Plani Zhvillimor Komunal dhe Harta Zonale e Komunës së Gjakovës të jetë e zbatueshme si në aspektin kuantitativ po ashtu edhe në aspektin kualitativ.

Bazuar në përvojat e kaluara ekziston nevoja për ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm për zbatim të dokumenteve të planifikimit dhe për mbështetje të gjerë për këtë synim. E cilësojmë të rëndësishë së veçantë që përpos hartimi të dokumenteve cilësore, po aq është i rëndësishëm është edhe zbatimi i dokumenteve ne praktike, dhe në këtë drejtim kërkohet përkrahje nga Komuna, Institucionet dhe sektorët e tjerë kompetentë në ngritjen e bashkëpunimit dhe bashkë renditjes së investimeve dhe zbatimin e dokumenteve.

Me qëllim të koordinimit dhe harmonizimit të projekteve dhe investimeve në Komunë, dy dokumentet hapësinore u janë përcjellë të gjitha Organeve Komunale dhe Institucioneve Publike edhe pjesëmarrëse në hartimin e dokumentit. Po ashtu për vlerësimin e realizimit të dokumenteve përmes vlerësimit të realizimit të Planit të veprimit është angazhuar e njëjta Ekiye Komunale e cila qenë pjesëmarrëse në hartimin e dokumenteve PZHK dhe HZK dhe hartimin – propozimin e aktiviteteve nga Plani i veprimit.

METODOLOGJIA E MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT

Mbledhja e të dhënave, analiza e të dhënave dhe ky Raport është hartuar në bazë të kontributit të strukturave teknike Komunale dhe Institucionale.

Të dhënat e këtij raporti janë grumbulluar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit përmes / Sektorit për planifikim, në përmbushje të rolit të tij si strukturë e posaçme përgjegjëse

për fushën e planifikimit hapësinor përfshirë dhe mbledhjen, analizën e informacionit, kontrollin e përkatësisë së bartësve dhe përgjegjësve në realizim të aktivitetit, dhe hartimin e raportit të monitorimit dhe vlerësimit. Të dhënat janë kërkuar të ofrohen nga Ekipi Komunal i Planifikimit, i formuar për hartimin e dokumenteve si Plani Zhvillimor Komunal dhe Harta Zonale e Komunës. Me Ekipin janë mbajtur dhe takime konsultative dhe sqarime lidhur me matjen e realizueshmërisë së aktiviteteve të përfshira në Plan Veprimi.

Ekipi Komunal është i përbërë nga përfaqësuesit e Organeve Komunale dhe Institucioneve publike një anëtarë nga çdo Drejtorie Komunale apo Ndërmarrje publike (Komunale apo Regjionale) si:

1. Drejtoria e Administratës së Përgjithshme.
1. Drejtoria për Buxhet dhe Financa;
2. Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit
3. Drejtoria Për Mbrojtje dhe Shpëtim
4. Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
5. Drejtoria e Arsimit
6. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
7. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
8. Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër dhe Pronë
9. Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural;
10. Drejtoria për Shërbime Publike;
11. Drejtoria për Punë Inspektuese;
12. Institucionet publike kompetente të infrastrukturës teknike;

Secila Njësi / Drejtori dhe Institucionet tjera publike kanë raportuar mbi realizimin e secilit projekt nga fushëveprimi i tyre të përfshirë në Plan veprimi për hapat e ndërmarrë dhe statusin e realizimit të tyre për çdo masë të parashkruar për zbatim të përvetësuar në formatin e indikatorëve të përgjithësuar për matjen e aktiviteteve – projekteve.

METODOLOGJIA E APLIKUAR

Metodologjia e aplikuar në vlerësimin e zbatueshmërisë së dokumenteve është konvencionale – kuantitative meqenëse dokumentet si të tilla janë hartuar për të parën herë, ende nuk kemi zhvilluar qasje dhe model të përshtatshme dhe kualitativ për monitorim periodik të implementimit – realizueshmërisë së aktiviteteve / projekteve të përfshira në Planin e veprimi. Planin e veprimi paraqet tërësi të projekteve për të arritur zhvillim të qëndrueshëm, projekte këto të identifikuar dhe përcaktuara në proces gjithëpërfshirës nga përfaqësuesit e Organeve Komunale por dhe Institucionet tjera publike.

Të gjitha projektet e përcaktuara synojnë realizimit e deklaratës së vizionit të Komunës, qëllimeve dhe objektivave dhe prioriteteve strategjike.

Duke marr parasysh se Plani Zhvillimor Komunal për nga karakteri është strategjik, gjitha projektet dhe veprimet e nevojshme të cilat shkojnë në funksion të realizimit të qëllimeve të dokumentit përfshirë dhe projektet dhe strategjitë e nivelit qendrorë por dhe agjendat ndërkombëtare, janë konsideruar si aktivitete në funksion të realizimit qëllimeve dhe objektivave, prandaj, në Plan Veprimi përveç projekteve të vendosura të buxhetuara nga Komuna dhe Institucionet publike Komunale / Rajonale të cilat është e mundurshme monitorimi, vlerësimi, përfshihen dhe projektet tjera të kompetencës së nivelit qendrorë, andaj dhe janë vështirë të matshme për vlerësim dhe monitorim.

PRIORITETET E ZHVILLIMIT STRATEGJIK

Ekipi Punues në bashkëpunim me drejtoritë sektoriale dhe komunitetin ka identifikuar Prioritetet Strategjike vijuese për secilën fushë, të cilat konsiderohen reale dhe të zbatueshme dhe të matshme, dhe për te njëjtat ka definuar Planin e veprimit të zërthyer në fusha tematike por me aktivitete – projekte të qarta dhe të matshme si :

Prioritetet strategjike sipas fushave:

ZHVILLIMI EKONOMIK

PS1: Fuqizimi i agro-industrisë në komunën e Gjakovës;

PS2: Zhvillimi i zonës ekonomike Amerikane;

PS3: Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit;

INFRASTRUKTURA TEKNIKE

PS1: Furnizimi i vazhdueshme dhe shërbime efikase me ujë për të gjithë qytetarëve;

PS2: Përfundimi impiantit për trajtimin e ujërave të zeza dhe ndërtimi i kolektorëve kryesor;

PS3: Përmirësimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujitjes për toka bujqësore;

PS4: Zgjerimi i shërbimeve me energji të ngrohjes dhe përmirësimi i infrastrukturës fizike të rrjetit ekzistues;

PS5: Avancimi dhe modernizimi i rrjetit të telekomunikimit;

PS6: Menaxhimi dhe riciklimi i mbeturinave;

INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT

PS1: Zhvillimi dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe trafikut urban;

PS2: Zhvillimi i një sistemi të mobilitetit të mençur (Smart mobility);

INFRASTRUKTURA PUBLIKE DHE SOCIALE

PS1: Mbulueshmëria e të gjitha lagjeve urbane me institucione të arsimit parashkollor;

PS2: Mbulueshmëria e të gjitha vendbanimeve me mbi 1,000 banorë me institucione të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë;

PS3: Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore për të gjitha institucionet e kujdesit parësor shëndetësor.

PS4: Krijimi i hapësirave të gjelbra dhe rekreative në funksion të të gjitha vendbanimeve dhe krijimi i qasjes në to;

- PS5: Krijimi i hapësirave për zhvillim e aktiviteteve kulturore;
- PS6: Ngritja e cilësisë së HHP-ve ekzistuese dhe krijimi i HHP-ve të reja;
- PS7: Ofrimi eficient të shërbimeve komunale;
- PS8: Sigurimi i sipërfaqeve të mjaftueshme për varreza në të gjitha vendbanimet;

MJEDISI DHE SIPËRFAQET ME RREZIKSHMËRI

- PS1: Menaxhimi i integruar i sistemit të mbeturinave;
- PS2: Përmirësim i cilësisë së ajrit;
- PS3: Mbrojtja, shfrytëzimi i qëndrueshëm dhe parandalimi i ndotjes së resurseve ujore;
- PS4: Parandalimi i ndotjes së tokës;
- PS5: Parandalimi i rreziqeve, fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera;

ASETET E TRASHËGIMISË NATYRORE, KULTURORE DHE TURISTIKE

- PS1: Përcaktimi i kufijve të perimetrit, zonës mbrojtëse dhe sipërfaqes së mbrojtur për asetet e trashëgimisë kulturore në bashkpunim me institucionet kompetente;
- PS2: Promovimi i trashëgimisë kulturore si dhe aftësimi, ngritja e vetëdijes në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në funksion të zhvillimit të turizmit;
- PS3: Përcaktimi e kufijve të zonave dhe masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore;

VENDBANIMET DHE ZONAT URBANE

- PS1: Fuqizimi i qendrës urbane- qytetit në aspekt zhvillimor dhe të investimeve kapitale;
- PS2: Zhvillimi i qëndrueshëm dhe i baraspeshuar i vendbanimeve rurale;

VENDBANIMET JOFORMAL

- PS1: Trajtimi i vendbanimit jo formale;
- PS2: Formalizim i joformales përmes integritit urban, social dhe ekonomik, të Vendbanimeve Joformale;
- PS3: Parandalimi i shfrytëzimit të zonave të gjelbërimit, për banim;
- PS4: Krijimi i kushteve të kënaqshme për jetesë, për të gjithë banorët e Vendbanimit Joformal;
- PS5: Riparimi i shtëpive në VBJ, atyre që nuk i plotësojnë normat minimale të banimit;
- PS6: Integrimi i komunitetit në VBJ, respektivisht krijimi i këshilleve joformale në kuadër të VBJ-ve.

BANIMI

- PS1: Rritja e fondit banesor dhe dendësimi i zonës urbane për plotësimin e nevojave për të gjithë banorëve;
- PS2: Sigurimi i infrastrukturës përcjellëse për të plotësuar nevojat e banimit dhe rritur kualitetin e jetesës në komunë;
- PS3: Sigurimi i banimit të përballueshëm dhe atij për kategoritë me nevoja të veçanta;

SHFRYTËZIMI I TOKËS

- PS1: Respektimi i kufijve të sipërfaqeve sipas shfrytëzimit të planifikuar të Tokës;
- PS2: Zhvillim i kontrolluar përmes përcaktimit të kushteve zhvillimore për shfrytëzimet e Tokës;

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Ky raport monitorimi është kryer në përputhje me metodologjinë e monitorimit të dokumenteve hapësinore dhe të hartimit të raportit të monitorimit. Viti 2024, ishte viti i parë i zbatimit të dy dokumenteve të planifikimit meqenëse Planit Zhvillimor Komunal përkundër miratimit në vitin 2022 nuk është i implementueshem ne mungesë të kushteve për zhvillim dhe kushteve për ndërtim pa hartimin e Hartës Zonale të Komunës.

Në përmbyllje të këtij raporti monitorimi dhe vlerësimi të zbatimit të dokumenteve PZHK dhe HZK për vitin 2024, dhe të gjeturat që ky dokument na ofron nga të dhënave analitike që janë raportuar për çdo projekt ne veçanti, rezulton me realizim të kënaqshëm të Planit të veprimit, me ngritje te shënuar kryesisht në forcimin e kapaciteteve të stafit në planifikim , në rishikimin e strukturës dhe paketës së projekteve në varsh mëri të objektivave te arritura.

Rekomandohet:

- Ngritja e nivelit të bashkëpunimit me nivelin qendrorë në bashkërenditje të veprimeve në implementimin e projekteve me rendësi dhe kompetenca nacionale;
- Ristrukturimi i Planit të veprimit dhe plotësimi me projekte të reja që kontribuojnë në arritjen e qëllimeve dhe prioriteteve strategjike, duke përcaktuar dhe afatet kohore te realizimit.
- Vlerësohet shumë i rëndësishëm gjetja e modaliteteve për raportim të dy anshëm përmes një sistemi digjital të shkëmbimit dhe deponimit të të dhënave, krijimi i një sistemi digjital i cili do të mundësoj komunikimin adekuat, azhurnimin e shpejtë dhe cilësor, transparencën në mes të drejtorive, por edhe transparencën ndaj akterëve të tjerë. Një sistem i tillë, e ngritë shkallën e zbatimit (implementimit) të planit, dhe mundëson informim dhe koordinimin efikas, cilësorë, dhe në masë të madhe e ngritë edhe shkallën e zbatimit të detyrave, si dhe përgjegjësinë dhe transparencën ndaj të gjithë akterëve relevant. Krijimi i sistemit të përbashkët të GIS-it, shihet si domosdoshmëri nga që është edhe mundësi shumë më e madhe e informimit dhe e komunikimit të shpejtë dhe të saktë në mes të drejtorive.

HAPAT TJERË

- Të vijohet me zbatimin e parashikimeve në Planin e Veprimit;
- Të vijohet me ri strukturim të aktiviteteve në Planin e veprimit për vitin në vijim;

8. Plani i monitorimit 2024

Prioritetet strategjike për zhvillimin ekonomik

PS - ZHE 1 Projektet strategjike për rritjen e aftësisë konkurruese në sektorin agro-ushqimor dhe arrija e standardeve të BE-së deri në vitin 2030

Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1 Investimi në rritjen e ekspertizës (know-how) dhe hulumtimeve (studimi i tregut dhe destinimit/përshtatshmërisë të tokës bujqësore) për rritjen e rendimentit në kultivim për fermerë deri në vitin 2024	Jo	Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DBPZHR /MBPZHR
2 Nxitja e prodhimit organik (dhënia e tokës në shfrytëzim për kultivim organik, subvencionim)	Jo	Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DBPZHR /MBPZHR
3 Krijimi i klimës së përshtatshme për ndërmarrjet bujqësore	Jo	Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DBPZHR /MBPZHR
4 Përkrahje e bizneseve në teknologji të avancuar në të mirën e rritjes së standardeve	Jo	Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DBPZHR /MBPZHR
PS - ZHE 2 Projektet strategjike për nxitjen e konkurrueshmërisë dhe qëndrueshmërisë të zingjirit agro-ushqimor							
1 Rritja e sipërfaqeve të kultivuara me prodhime bujqësore dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve bujqësore	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DBPZHR /MBPZHR

2	Rritja e sipërfaqeve të mbuluara me serra	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	DBPZHR , MBPZH R
3	Rritja e fondit blegtoral për prodhim të mishit dhe qumështit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	DBPZHR , MBPZH R
PS - ZHE 3 Projektet strategjike për investime në infrastrukturën publike në të mirën e zhvillimit të zonave rurale, në aspektin ekonomik dhe social								
1	Hapja e akseve të rrugëve lokale dhe rrugëve bujqësore	PO	PO	25 %	25 %	1. E dobët	Kushtet atmosferike	DBPZHR
2	Rritja e sipërfaqeve të ujtura bujqësore, Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në zonat rurale	PO	PO	20 % e	20 %	1. E dobët	Për shkak të nënshkrimit të kontratës e cila është lidhur në fund të muajit Nëntor 2024	DBPZHR
3	Ndërtimi i Pendave të ujitjes në zonat rurale	JO	JO	0 %	0 %		Nuk ka planifikim të këtij projekti	DBPZHR
4	Ndërtimi i Pendës në lumin Drin	Po/Jo	Po/Jo	0 % e	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekti në fjalë është fuzionuar me projektin e kampingut në Drinin e Bardhe	DZHE
PS - ZHE 4 Projektet strategjike për diversifikimin e fermave dhe zhvillimi i bizneseve bujqësore si dhe hapja e vendeve të reja të punës në zonat rurale								
1	Mbështetja e fermerëve të vegjël dhe të rinj	Po	Po	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Përkrahja e fermerëve me pajisje bujqësore	DBPZHR , MBPZH R

[illegible]

1	Krijimi i qendrës artizanale në Gjakovë	PO	PO	50 %	50 %	1. E mirë		DZHE
2	Promovimi i eksportit për ndërmarrjet prodhuese/përpunuese	JO	JO	0 %	0 %			DZHE
PS - ZHE 7 Projektet strategjike për Nxirja e NVM të fushës TI shërbimeve deri në vitin 2024								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Mbështetja e bizneseve përmes subvencioneve komunale	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë		DZHE
2	Iniciativa për rritjen dhe fuqizimin e Fondit komunal për përkrahjen e NVM përmes donatorëve të tjerë	JO	JO	0 %	0 %			DZHE
3	Promovimi dhe rritja e bashkëpunimit ndërkufitar në fushën e biznesit	JO	JO	0 %	0 %			DZHE
4	Organizimi i takimeve, panairëve të bizneseve komunale dhe i atyre ndërkufitare	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Aktiviteti përfshin projektin nga pjesëmarrja në 3 panairë ndërkombëtare (France, Greqi dhe Prishtinë)	DZHE

1	Krijimi i infrastrukturës për fshatin turistik në "Majen e Kurores"	JO	JO	0 %	0 %			DZHE
2	Projekti: "Zona Turistike Malore – Koshare"	JO	JO	0 %	0 %			DZHE

3	Ndërtimi i rrugëve, shënjestimi dhe ndriçimi i Shpellës së Qirave në Gërçinë	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë		DZHE
4	Ndërtimi i rrugëve, shënjestimi dhe ndriçimi i Shpellës së Kusarit	PO	PO	70 %	70 %	1. E mirë	Për snkak të pamundësisë së dhënies në shfrytëzim, projekti është përfunduar dhe është me hyrje të lire, dhe nuk është dhënë në shfrytëzim siç ishte planifikuar fillimisht	DZHE
PS - ZHE 11 Projektet strategjike për zhvillimin e turizmit rekreativ, deri 2025								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Muzeu i Natyrës në Shkugëz	JO	JO	0 %	0 %		Nuk ka aktivitet	DZHE
2	Ndriçimi i shtigjeve për ecje në Shkugëz	PO	PO	50 %	50 %	1. E mirë		DZHE

3	Ndërtimi i shtegu për ecje dhe ndriçimi të Ura e Fshajtë dhe Kanionit Drinit të Bardhë	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë		DZHE
4	Ndërtimi i shtegut për ecje dhe çiklizem Berkoc - Devë	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë		DZHE

5	Shtrëgu i bukuriave natyrore (Shkugëz, Vaska e Currlave, Shpella e Kusarit	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë		DZHE
6	Ndërtimi i shtegut për ecje dhe çiklizëm Gabrat-Jahoc	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë		DZHE
7	Krijimi i brendit të produkteve të zonës "Malezia e Gjakovës	JO	JO	0 %	0 %		Nuk ka aktivitet	DZHE
8	Krijimi i strategjise për zhvillimin e zonës turistike për zonën Gjakovë – Has – Tropojë	JO	JO	0 %	0 %			DZHE
9	Zhvillimi i bashkëpunimit ndërkufitar me Shqipërinë dhe Malin e Zi për zhvillimin e turizmit malor	PO	PO	50 %	50 %	1. E mirë	Ne kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar me Shqipërinë përmes Projekteve IPA nga BE, është në vazhdimësi projekt për oden Zëjtare dhe aktivitet kulturore përcjellëse të projektit	DZHE
10	Zhvillimi i shtigjeve të reja për ecje dhe çiklizëm	PO	PO	50	50 %	1. Shumë e mirë	Përqinvestimeve të realizuara, vazhdon hulumtimi për	DZHE

							identifikimin e zonave te reja per kee lloj investimi	
11	Zhvillimi i sporteve me karakter aventuristik dhe zhvillimi i turizmit malor	JO	JO	0 %	0 %			DZHE
12	Kampingu te Drini i Bardhe	PO	PO	80 %	80 %	1. Shumë e mirë	Te gjitha aktivitetet e parapara per projektin e kampingut janë realizuar, përveç digës mbi lumin Drini i Bardhe, që për shkak te lejes nga ministria e linjës ka mbetur e pa realizuar.	DZHE

1.2 Prioritetet strategjike për zhvillimin e Infrastrukturës Teknike								
PS - IT 1 Projektet strategjike për furnizimin e vazhdueshëm me ujë duke aplikuar standarde për cilësi dhe siguri të ujit, në vazhdimësi								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Instalimi i rrjetit të ri në linjën Lipovec-Gerçinë L=1800	Po/Jo	Po/Jo	0 %	0%		Projekti ideor është i gatshëm, por nuk kemi vazhduar me procedura tjera	KRUGJ

2	Ekzekutimi i klorinatorëve automatik nëpër Fshatra që furnizohen me ujë nga burimet e veta	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Projekti i përfunduar para 2 viteve	KRUGJ
3	Renovimi i objektit të pompave të Zhdrellës dhe furnizimi me pompa dhe pajisje përcjellëse	Po/Jo	Po/Jo	0 %	0 %		Kemi aplikuar në Ministrinë e Ekonomisë, por nuk ka kaluar	KRUGJ
PS - IT 2 Projektet strategjike për zvogëlimin dhe monitorimin e humbjeve të ujit të pijshëm në 36% deri në vitin 2030								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Furnizim me ujëmatëse të mençur për KRU Gjakova	Po/Jo	Po/Jo	0 %	0 %		Pritet si pilot projekt të aplikohet te Zidi i Sadik Agës - Ekziston projekti detal	KRUGJ
2	Ndërrimi i gypave të Azbest Çimentos në qytetin e Gjakovës	Po/Jo	Po/Jo	0 %	0 %		Kemi aplikuar në Bankën Botërore, jemi në fazën e përzgjedhjes, ka vlerë mbi 16,500,000.00€	KRUGJ
3	Punët në ndërrimin e gypave – Zonat rurale Gjakovë (Rrjeta e vjetër nga Azbest Çimentos)	Po/Jo	Po/Jo	0 %	0 %		Kemi aplikuar në Bankën Botërore, jemi në fazën e përzgjedhjes	KRUGJ

4	Ekzekutimi i gypit të ri nga fshati Lug Bunar deri në fshatin Osek Hillë (Titulli origjinal: Instalimi i ujesjellësit Gjakovë III, për fshatrat Lug Bunar, Osek Hillë dhe Skivjan Vlera financiare: 750,000.00€)	Po/Jo	Po/Jo	0 %	0 %		OSH, e ka kthyer në ri vlerësim dhe jemi në pritje të zgjedhjes së operatorit.	KRUGJ
5	Ndërrimi i gypit AC në linjën Ujz - Rugovë L=2800m	Po/Jo	Po/Jo	0 %	0 %		Ky projekt është larguar nga Plani i Biznesit të KRUGJ	KRUGJ

PS - IT 3 Projektet strategjike për ofrimin e shërbimeve me ujë në shkallën 100% deri në vitin 2024

	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësor i zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ekzekutimi i Rregullimit të kanalit derivues (Kanjoni) në fund të kanalit të mbyllur	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Ky projekt është larguar nga Plani i Biznesit të KRUGJ	KRUGJ
2	Ekzekutimi i kanalit të kapërdërdhjes së ujit të Liqeni i Radoniqit (në digë)	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Ky projekt është larguar nga Plani i Biznesit të KRUGJ	KRUGJ
3	Ndërrimi i gypit shtytës në Damjan	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Ky projekt është larguar nga Plani i Biznesit të KRUGJ	KRUGJ

4	Ndërrimi i gypit shtytës në drejtim të Stacioni pompave "Doi" – REZ. "Lipoveci" V=200m ³ dhe gypi furnizues Stacioni pompave "Doi".	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	Shumë e mirë	Ky projekt është larguar nga Planii Biznesit te KRU Gj	KRU Gj
5	Finalizimi i punimeve në rrjetin sekondar të ujësjellësit në zonën e Dushkajës (ujëmatësë dhe puseta)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	Shumë e mirë	Ky projekt ka përfunduar para 2 viteve	KRU Gj
6	Finalizimi i punimeve në rrjetin sekondar të ujësjellësit në zonën e Rekes se Mirë (ujëmatësë dhe puseta)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	Shumë e mirë	Ky projekt ka përfunduar para 2 viteve	KRU Gj
7	Ndërrimi i gypave të Azbestit nga fshati Zhdrrellë deri në fshatin Doblibare	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Ky projekt është larguar nga Planii Biznesit te KRU Gj	KRU Gj
8	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në pjesë të ndryshme të zonës së shërbimit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Ky projekt është larguar nga Planii Biznesit te KRU Gj	KRU Gj
9	Zgjerimi i zonës së shërbimit të KRU Gjakova	Po/Jo	Po/Jo	99 %	99 %	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Ka mbetur vetëm fshati Botushë pa u përfshirë se nuk kanë dashur të kyqen në rrjetin tonë	KRU Gj

PS - IT 4 Projektet strategjike për parandalimin e ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga ujërat e zeza deri në vitin 2030

Aktivitetet e parapara		Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësor të zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza (ITTUN) për qytetin e Gjakovës	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Ka përfunduar në vitin 2023 Faza I -per 32.000 banorë	KW/ Qeveria/ DSHP
2	Ndërrimi i dy kolektorëve kryesor në qytetin e Gjakovës	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar?	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshtirimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	KW/ Seco/ Qeveria/ DSHP
3	Kolektori i ujërave të ndotura në Lumin Krena nga Ø 600 mm deri në Ø 300mm me gjatësi L= 8,960m	Po	Po/Jo	80 % e	80 %	1. Shumë e mirë	80% e kolektorëve të ujërave të ndotura në Lumin Krena në zonat urbane janë të kryera	DSHP
4	Kolektori i ujërave të ndotura në Lumin Trakaniq nga Ø 600 mm deri në Ø 300mm me gjatësi L= 9,480m ²	Po/Jo	Po/Jo	30 %	30 %	1. Shumë e mirë	30% e kolektorëve të ujërave të ndotura në Lumin Trakaniq në zonat urbane janë të kryera	DSHP
5	Ndërtimi i impianteve të vegjël për trajtimin e ujërave të zeza në zona rurale	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk ka planifikim	DSHP/ Donator

6	Ndërtimi i kolektorëve në zona rurale	Jo	Jo	0 %	0 %	Nuk ka planifikim	Donator
7	Funksionalizimi i impianteve në Skivjan dhe Marmull dhe kyçja e fshatrave përreth	Jo	Jo	0 %	0 %	Nuk ka planifikim	DSHP/ Donator

PS - IT 5 Projektet strategjike për përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës ekzistuese të kanalizimit deri 2030

	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit faza V dhe VI	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	Shumë e mirë	Projekti ka përfunduar në vitin 2024. Kanë mbetur vetëm edhe disa blerje	KRUGJ

PS - IT 6 Projektet strategjike për mbulueshmërin me rrjet të kanalizimit deri në 90% të vendbanimeve deri në vitin 2025

	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Zgjerimi i rrjetës së kanalizimit në zonën e shërbimit	Po/Jo	Po/Jo	0 %	0 %		E kemi të planifikuar në Planin e Biznesit, pritet gjate vitit 2025, me një vlerë: 95,000.00€	KRUGJ

PS - IT 7 Projektet strategjike për zgjerimin dhe ri-vitalizimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe ndarja nga ujërat fekale							
Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
	Jo	Po/Jo	0 %	0 %		Nuk ka aktivitet	DSHP
	Sanimi i ujërave të zeza dhe atmosferike						
1							
2	Kanali kryesorë ujërave të zeza dhe atmosferik	Jo	Po/Jo	0 %	0 %	Nuk ka aktivitet	DSHP
PS - IT 8 Projektet strategjike për rehabilitimin e rrjetit ekzistues të ujtes dhe pajisjeve përcjellëse deri 2024							

Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
	Po/Jo	Po/Jo	30 %	30 %	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekt në vazhdimësi, përfundon Mars 2026	Grant-KRUD
	Funksionalizimi i rrjetit ekzistues të ujtes dhe zëvendësimi i pajisjeve përcjellëse						
PS - IT 9 Projektet strategjike për zgjerimin e rrjetit të ujtes së tokave bujqësore për 4800 ha deri 2026							
Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit

1	Ndërtimi i kanaleve të reja të ujërës së bashku me infrastrukturën perçellëse	Po/Jo	Po	90 %	90 %	1. E mirë	Vetem mirëmbajtje dhe operim në baza vjetore	WB, KRUD
2	Ndërtimi i ujëmbledhësit në Morinë	Jo	Po/Jo	0%	0 %		Nuk ka aktivitet dhe planifikim	Qeveria, komuna

PS - IT 10. Projektet strategjike për sigurimin dhe furnizimin me energji të pandërprerë për të gjitha kategoritë e konsumatorëve dhe sigurimin e cilësisë në furnizimin me energji elektrike deri 2030

	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i rrjetit ekzistues nga 10 kV në 20 kV	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	KEDS,

2	Kalimi nga rrjeti ajror në atë në nëntokësor	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	KEDS,
3	Zëvendësim i transformatorit 20 MVA në NS 110/10kV Gjakova I me një 40 MVA, TR2 110/35/10(20) kV në Gjakova 1 (Me kerkese dhe ne koordinim me KEDS)	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	KEDS,
4	Vendosja e trafos T2 me fuqi 8 MVA në NS Gjakova III	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	KEDS,

5	Renovimi i NS Gjakova II	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	KEDS,
PS - IT 11 Projektet strategjike për prodhim të energjisë së ripërtitshme elektrike dhe mbrojtje të mjedisit deri në vitin 2030								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i implantit për prodhimin e energjisë solare në fshatin Bec dhe Rypaj	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim Investim privat	Investitor Privat
2	Planifikimi i zonës për prodhimin e energjisë së erës në Babaj Bokës, Qafë Morinë dhe Jabllanicë	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim - aktivitet	Komuna/Investitor Privat
PS - IT 12 Projektet strategjike për shfrytëzimin maksimal të kapaciteteve ekzistuese të sistemit të ngrohjes qendrore që mbulon mbi 40% të qytetit me energji të termike, me impiante me lëndë djegëse biomase, 2023								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Përfundimi dhe funksionalizimi të objektit të ngrohtores së re (Ngrohtorja e re me lëndë djegëse Biomase është funksionalizuar përveç pjesës së koogjenierimit ku presim aktivizim të Turbinës për prodhimin e energjisë elektrike nga CHP Kaldaja me kapacitet 4MW/ energji termike dhe 1,12 MW energji elektrike)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Pa vështrësi	SECO/ NQ

2	Rehabilitimi i rrjetit ekzistues dhe infrastrukturës përcjellëse (Zëvendësimi i gypave të vjetër në pjesën Veriore të qytetit me gypa të ri me paraizolim (ku traseja e gypave të zëvendësuar ka qenë vetëm 5,5 km)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Pa vështrësi	SECO/ N Q
3	Digjitalizimi i rrjetit të energjisë së ngrohjes në SW GIS (Është në proces të përpunimit)	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë		NQ
4	Rikthimi i konsumatorëve pasiv në konsumator aktivë, 2023 (Për rikthimin e konsumatoreve pasiv, kemi instaluar teresisht nenstacionet e reja termike neper banesa kolektive por problem kryesor ka qenë që shumë banorë kanë nderhyrë neper rrjetin sekondar duke hequr radiatorët, gypat me çka kanë pamundësuar furnizimin me ngrohje nga nenstacionet tona të reja.)	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Problem ka qenë dëmtimi i rrjetit sekondar nga banorët e banesave pasive	Ngrohitorja Qytetit
5	Instalimi i sistemit SCADA Në nenstacionet termike në objektet Publike (SCADA sistemi është realizuar por ka nevojë emergjente për rritëskim (riparim) të sistemit)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Vështirësi kem pasur me sinjalizim te disa antenave qe perçojne sinjal	NQ
6	Vendosja e matësve të energjisë termike në objekte (Kemi vendosur Njehësoret matës tek të gjithë konsumatorët por jemi në proces edhe të montimit edhe tek disa konsumatorë që janë kçur pas projektit)	Po/Jo	Po/Jo	0 %	0 %	1. Shumë e mirë	Jo vështirësi ekstreme	NQ
7	Instalimi i sistemit të gazsjellësit të bazuar në studim fizibiliteti (Nuk kemi pasur instalime të gazsjellësit)	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka një planifikim të nivelit qendrorë/ lokal	SECO/ NQ

PS - IT 13 Projektet strategjike për zgjerimin e rrjetit ekzistues të ngrohjes me qëllim të ofrimit të shërbimeve me gjithëpërfshirës deri 2030

Aktivitetet e parapara		Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i rrjetit të ri të ngrohjes sipas standardeve të avancuara (Paralelisht zgjerimit të rrjetit kemi paraparë edhe rritjen e kapaciteteve prodhuese në Jug të Gjakovës)	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë		NQ/Dona tor
2	Ndërtimi i nënstacioneve të reja për furnizim me energji të ngrohjes (Paralelisht nënstacioneve të reja, planifikoime edhe implementimin e kapaciteteve të reja prodhuese në veri të Gjakovës për të mundësuar zgjerimin e mëtejshëm të zonës së furnizimit me ngrohje qendrore. Kapaciteti shtesë i prodhimit parashikohet të bazohet në burime të rinovueshme si pompat e nxehtësisë, diellore, përdorimi i produkteve të mbetjeve industriale etj.)	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	NQ/Dona tor
PS - IT 14 Projektet strategjike për prodhimin e energjisë rripëtrishme (solare) për shfrytëzim të energjisë për ngrohje 2030								
Aktivitetet e parapara		Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i implantit për prodhim të energjisë duke u bazuar në studime të fizibilitetit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	NQ/Inves titor privat
2	Shtirja e rrjetit të ngrohjes nga implanti deri tek nënstacionet e objekteve në lagjet	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	NQ/Dona tor

3	Kyçja e konsumatorëve të ri në rrjet të ngrohjes	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	NQ/Dona tor
PS - IT 15. Projektet strategjike për zhvillimin dhe avancimin e metodologjive moderne të nevojshme për infrastrukturë të telekomunikimit, në vazhdimësi 2030								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësor i zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Shtirja e infrastrukturës nëntokësore me kapacitet 4x φ50 nga Qyteti i Gjakovës deri në Piken Kufitare Qafë Morinë	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Infrastruktura nëntokësore e planifikuar duhet të implementohet nga Komuna e Gjakovës për 5 aktivitetet e parapara në këtë projekt strategjik;	Komuna IPKO
2	Shtirja e infrastrukturës nëntokësore me kapacitet 4x φ50 nga Qyteti i Gjakovës deri në Piken Kufitare Qafë Prush	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë		Komuna IPKO
3	Shtirja e infrastrukturës nëntokësore me kapacitet 4x φ50 nga Qyteti i Gjakovës në Fshatin Jabllanice të Dushkajës	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë		Komuna IPKO
4	Shtirja e infrastrukturës nëntokësore me kapacitet 4x φ50 nga Fshati Bec-Janosh - Novosellë e poshtme - Skivjan	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë		Komuna IPKO

5	Shtrirja e infrastrukturës nëntokësore me kapacitet 4x φ50 nga Qyteti i Gjakovës në Rugovë të Hasit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Komuna IPKO
PS - IT 16 Projektet strategjike për dizajnimin dhe centralizimin e infrastrukturës së telekomunikimit sipas praktikave efektive 2030							

Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1 Zhvendosja e kabllave të telekomunikimit në sistem të rrjetit nëntokësorë	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvendosja e kabllave të komunikimit në sistem të rrjetit nëntokësor duhet të bëhet në koordinim me Komunën e Gjakovës dhe të gjithë operatorëve që posedojnë rrjet ajror në Komunën e Gjakovës në bazë të një plani të detajuar;	Komuna IPKO
PS - IT 17 Projektet strategjike për ofrimin e shërbimeve efektive dhe qëndrueshme për të gjithë qytetarët në përmesjen e kapaciteteve, deri 2028							
Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit

1	Zgjerimi me rrjet kablore optik	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zgjerimi me rrjet kablor optik është i lidhur ngushtë me projektin paraprak (PS-IT 16), ku për çdo infrastrukturë të re nëntokësore duhet të parashihet edhe rrjeti kablor optik	Komuna
2	Vendosja e antenave mobile për mbulueshmeri në zona rurale	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	Komuna
PS - IT 18 Projektet strategjike për zgjerimin e aktiviteteve për rrjetin e mbulueshmeris në grumbullimin e mbeturinave në teritorin komunal 2025								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Zgjerimi i shërbimit 100 % të gjitha amvisërive dhe bizneseve (KRM Çabrat prej vitit 2022 ka shërbim në 100% të Komunës Gjakovës)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	E mirë	Kjo veteiniciativ e kompanisë është realizuar 100%. Sfidë ka qenë mos respektimi i banoreve të fshatrave dhe mos pranimit për regjistrim në sistem të faturimit.	Komuna, Çabrat

2	Senzibilisimi dhe vetëdijesimi i popullatës (Ne bashkëpunim me Zyren per Menagjim te Mbeturinave dhe PAMKOS-GAC organizohet çdo vite Gara per Gjakove te Paster Dhe aktivtete tjera qe kane te bëjnë me vetëdijesimin e qytetareve)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Veshtiresi te terentit / Kapaciteti i Komunes së Gjakovë, prej vitit 2019 kur është themeluar sektori i menaxhimit të mbeturinave, mirret me ligjërata të ndryshme për vetëdijesim në të gjitha shkollat e komunës së Gjakovës, dhe njëherit organizon edhe takime të ndryshme me qytetarë.	Komuna, Çabradi
PS -IT 19 Projektet strategjike për aplikimin e teknologjive të reja në menaxhimin dhe grumbullimin e mbeturinave 2024								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Vendosja e aplikacioneve me senzore për grumbullim (Nuk është aplikuar ndonjëherë dhe nuk kemi ndonjë informacion qe ka pasur projekt te tille)	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar?%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk është planifikuar nga Komuna (DSHP)	Komuna, Çabradi DSHP
PS -IT 20 Projektet strategjike për avancimin e procesit të riciklimit të mbeturinave (impianti i riciklimit)								

Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesi e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1 Ndërtimi i impiantit për riciklim të mbeturinave (Parku i Riciklimit i ndërtuar në vitin 2021 Projekti Kroos Border Kosove - Mali i Zi KRM Çabrati dhe Komuna e Gjakovës)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk kemi pas vëstitrësi te theksuar (ÇABRATI) Krm Çabrati në bashkëpunim me Komunën, ofron shërbim mbi 100 biznese të cilët klasifikojn kartonin. Nuk kemi kapacitet dhe nuk ka investim që të riciklohen të gjitha mbetjet në komunën e Gjakovës (DSHP)	Komuna, Çabrati
2 Fuqizimi me përmbajtje i stacionit ekzistues transfer (Stacion Transferi mirëmbahet nga KRM Çabrati pronësia është e komunës gjakoves e cila i është dhene Çabratit për 5 vite në shfrytëzim)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	1. E mirë	Me vendim te KMDK-se prej muajit Gusht 2023 KRM Çabrati detyrohet qe mbeturinat e grumbulluara ti dërgoi ne deponin e Mirashit 90km ne krahësim me DS Landovice	Komuna, Çabrati

							37km Duke krijuar kosto financiare per kompanin dhe veshitresi ne mirembajtjen e ST	
PS - IT 21 Projektet strategjike për trajtimin e mbeturinave inerte/shtazore dhe atyre inteligjente sipas standardeve efikase të trajtimit								
Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit	

1	Caktimi i lokacionit dhe ndërtimi i infrastrukturës përcjellese për depoi inerte dhe shtazore (Caktimi i Lokacionit është përgjegjësi e Komunes Gjakoves)	Jo	Jo	0 %	0 %	Jemi në proces të verifikimi parcelës (DSHP)	Komuna, Çabrat	
2	Nxjtitja e projekteve e projekteve për trajtimin e mbeturinave shtazore, dhe mbeturinave tjera të rrezikshme në bashkëpunim me nivelin qendror (Përgjegjësi e Zyres për Menaxhim të mbeturinave dhe Komunes.)	Jo	Jo	0 %	0 %	Jemi në proces të verifikimi parcelës (DSHP)	Komuna, Çabrat	
1.3 Prioritetet strategjike për Infrastrukturën e Transportit dhe Transporti								
PS - ITT 1 Projektet strategjike për devijimi i trafikut tranzit nga pjesa qendrore e qytetit përmes rrugëve unazore								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i rrugës qarkore në pjesën lindore të qytetit - Rruga nacionale N-9,1 lidhet me rrugën rajonale R-107 në drejtim të Prizrenit	Jo	Jo	50 %	50 %	1. E mirë	Ngecje në punime për shkak të kontratës.	Qeveria, DSHP / DI

							Është duke u punuar ne përmirësimin e kontratës	
2	Ndërtimi i rrugës tranzitore në pjesën veriore të qytetit – Rruga nacionale N-9.1 lidhet me rrugën R-107 drejtim Pejë	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk ka	Qeveria, DSHP / DI
3	Ndërtimi i rrugës qarkore në pjesën veriore të qytetit - Rruga nacionale N-9.1 lidhet me rrugën rajonale R-107 në drejtim të Pejës	JO	JO	0 %	0 %	1. E dobët	Është anuluar tenderi. Kjo rrugë do të ndërtohet nga MI	Qeveria, DSHP / DI
4	Ndërtimi i rrugës qarkore në pjesën perëndimore të qytetit – Rruga rajonale R-107 lidhet me rrugën nacionale N-9.1 në drejtim të Shqipërisë	PO	PO	100 %	100 %	1. E mirë	Nuk ka	Qeveria, DSHP / DI

5	Ndërtimi i rrugës qarkore në pjesën jugore të qytetit “Bujar Roka”	PO	PO	80 %	80 %	1. Shumë e mirë	Është ndërprerë kontrata ne 2024. Pritet te lidhet kontrata e re ne vitin 2025.	Qeveria, DSHP / DI
PS - ITT 3 Projektet strategjike për lidhja e Gjakovës me rrjetin hekurudhor të Kosovës dhe në zgjerimin për portet shqiptare								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Zgjerimi i rrugës Dollc - Gjakovë	JO	JO	30 %	30 %	1. E dobët	Ky projekt mbikëqyret nga MMPII	Qeveria, DSHP / DI

2	Zgjerimi i rrugës në drejtim të Prizrenit	JO	JO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Projekti është përfunduar në vitin 2022	Qeveria, DSHP / DI
3	Zgjerimi i rrugës në drejtim të Pejës	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk ka	Qeveria, DSHP / DI
4	Asfaltimi i rrugës, Dol-Kusar-Goden	JO	JO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Projekti është përfunduar në vitin 2022	Qeveria, DSHP / DI
5	Ndërtimi i rrugës Dol-Lipovec	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Projekti i përfunduar në vitin 2023	Qeveria, DSHP / DI

6	Rehabilitimi i rrugës Muharrem Domi	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Projekti i përfunduar	Qeveria, DSHP / DI
7	Rruga në fshatin Ramoc	PO	PO	80 %	80 %	1. Shumë e mirë	Projekti në përfundim të sipër	DSHP / DI
8	Ndërtimi - asfaltimi i rr. Goden - Zyftaj - Prush	JO	JO	0 %	0 %	A		DSHP / DI

9	Ndërtimi - Asfaltimi i rrugës Kodra e Sukës - Fshati Cërmbjan	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk ka	DSHP / DI
10	Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve Gergoc - Kralan	JO	JO	0 %	0 %			DSHP / DI
11	Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në Smagë	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk ka	DSHP / DI
12	Ndërtimi - Sanimi i rrugëve dhe trotuareve me kabëza	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk ka	DSHP / DI
13	Ndërtimi - Asfaltimi i rrugëve në Bishnazhin	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk ka	DSHP / DI

14	Ndërtimi - Asfaltimi i rrugës në fsh. Zhdrell, Bec lagja Tafaj, Turkaj	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk ka	DSHP / DI
15	Ndërtimi - Asfaltimi i rrugëve në Derrnjan lagja e Shehut	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Projekti përfunduar	DSHP / DI

16	Ndërtimi - Saniimi i rrugëve dhe trotuareve me kubëza	PO	PO	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk ka	DSHP / DI
PS - ITT 2 Projektet strategjike për përmirësimin e kapacitetit dhe nivelet të shërbimit për rrugët ekzistuese deri në vitin 2024								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësor i zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Kyçja në rrjetin hekurudhor të Kosovës përmes ndërtimit të linjës së re nga Gjakova në Ratkoc	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	Qeveria
2	Shtirrja e linjës hekurudhore dhe lidhja me aeroportin e Gjakovës	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	Qeveria
3	Studimi i fizibilitetit i linjës hekurudhore, segmenti Gjakovë - kufiri me Shqipërinë	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	Qeveria

4	Ndërtimi i stacionit multimodal - Ndërtimi i stacionit hekurudhor në afërsi të stacionit të autobusëve	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka aktivitet pa zgjidhje të qeshjes së hekurudhës	Qeveria
PS - ITT 4 Projektet strategjike për fuqizimin e rrjetit të ri të transportit publik komunal dhe urban								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Funksionalizimi i linjave ekzistuese dhe shtimi i linjave të reja për mbulueshmërinë e gjithë territorit të komunës me transport publik	JO	JO	50 %	50 %	1. E mirë	Eshte ne funksion vetëm nje linje e transportit urban, ndërsa linjat shtese nuk janë realizuar	DSHP, Donator /DI
2	Përmirësimi i mbulueshmërisë së transportit publik-shtimi i linjave të reja urbane	JO	JO	50 %	50 %	1. E mirë	Eshte ne funksion vetëm nje linje e transportit urban, ndërsa linjat shtese nuk janë realizuar	DSHP /DI
3	Shtimi i vendndaljeve të reja dhe përmirësimi i vendndaljeve të autobusëve ekzistuese në përputhje me normat teknike	PO	PO	30 %	30 %	1. E mirë	Jane realizuar 40 kabina per prite te autobusëve te vendosura ne vendndalje	DSHP /DI
4	Renovimi dhe rikonstruimi i objektit të N.P.L. "Stacioni i Autobusëve "SH.A. Gjakovë	PO	PO	80 %	80 %	1. E mirë	Pritet te vazhdoj edhe faza e dyte	DSHP, Donator KOMUNA
PS - ITT 5 Projektet strategjike për zhvillimin e rrjetit për këmbësorë dhe çiklistë deri në vitin 2029								

Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------

1	Ndërtimi i shtigjeve të reja, përmirësimi i atyre ekzistuese dhe ndërtidhja funksionale e shtigjeve për këmbësorë çiklistë	PO	Po	20 %	20 %	1. E mirë	Projekt ne vazhdimësi	DSHP /DI
2	Krijimi i një skeme për përdorim të përbashkët të biçikletave "bike share" dhe vendparkimet e çiklistëve	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk ka planifikim	DSHP /DI
3	Betoni i trotuareve në Komunën e Gjakovës	Po	Po	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Nuk ka	DSHP /DI

PS - ITT 6 Projektet strategjike për zhvillimin e politikës për parkim në Gjakovë në mbështetje të transportit të qëndrueshëm

	Aktivitetet e parapara							
1	Përcaktimi i zonave të parkimit	Po	Po	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Jane realizuar afërsisht 200 parkingje	DSHP /DI
2	Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet	Po	Po	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Jane realizuar mbi 250 parkingje ne qytet	DSHP /DI

3	Ndërtimi i Parkingjeve dhe stacioneve të autobusëve	Po	Po	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Jane realizuar 40 kabina per prite te autobusëve te vendosura ne vendndalje	DSHP /DI
PS -ITT 7 Projektet strategjike për përmirësimin dhe zhvillimin e një sistemi të mobilitetit të mençur (Smart mobility)								

	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Smart City - Kameran publike dhe shtyllat multifunksionale dhe pajisje tjera	Po	Po	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Projekti eshte realizuar ne teresi	DSHP /DI
1.4 Prioritetet strategjike për infrastrukturën Publike dhe Sociale								
PS - IPS 1 Projektet strategjike për përmirësimin dhe kompletimin i infrastrukturës së kujdesit parësor Shëndetësor								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Funksionalizimi i OKMF së re në Glakovë	Po	Po	100 %	100 %	1. Shumë e mirë		DSHMS
2	Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore dhe QPS	Po	Po	100 %	100 %	1. Shumë e mirë	Riparimet dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore janë pjese e planit te punës te secilit vit te se DSHMS-se,	DSHMS

							me qëllim të përmirësimit të cilësore, dhe infrastrukturës shëndetësore	
PS - IPS 2 Projektet strategjike për krijimin e institucioneve parashkollore në lagje urbane me rreze të mbulueshmërisë 500m në zonë urbane dhe 900 zona rurale								
Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit	

1	Ndërtimi i institucioneve parashkollore në zonë urbane, Bloku i Ri, Dardani, Qendër të Qytetit, Rezinë dhe rindërtimi i institucionit parashkollor të Kosovatransi për të zgjeruar kapacitetet aktuale Kosovatransi është rrenuar investim i ministrisë MASHTI	Po	Po	80 %	80 %	1. E mirë	Qerhja Kosovatransi është ri ndërtim , investim i ministrisë MASHTI	DKA MASHTI
2	Ndërtimi i institucioneve parashkollore në zonë rurale, në fshatrat Novosellë, Skivjan, Demjan 1, Rogovë, Bishtazhin - (Objekti i paraleles së ndarë të gjimnazit të adaptohet në institucion parashkollor), Cermjan - (Objekti i paraleles së ndarë të gjimnazit të adaptohet në institucion parashkollor), Luginar, Ponoshec, Brekoc dhe Moglicë (Novosela e perfunduar, Rogova ne ndertim -perfundim, Bishtazhin e kryer , Shishmon krye, Korenice e kryer, Damjani /ska aktivitet, Skivjan /ska aktivitet, Cermjanska aktivitet, Ponosheci ne ndertim e siper bashke me shkollën e re)	Jo	Po	50 %	50 %	1. Shumë e mirë	Perfshihen renovime dhe ndertime te reja	DKA
PS - IPS 3 Projektet strategjike për krijimin e institucioneve të Arsimit Themelor-Bazik në lagje urbane me rreze të mbulueshmërisë 600m dhe 1,900m në zonë rurale								

	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i ShFMU Rezinë, Qabrat - (Shfrytëzimi i objektit të fakultetit) dhe ndërtimi i aneksit të ShFMU në Dardani	Jo	Jo	0 %	0 %		Per momentin nuk ka popullim zona, andaj uk ka planifikim	DKA
2	Ndërtimi i ShFMU në Ponošhec	Jo	Po/Jo	70 %	70 %		Investim i MASHT nuk kemi kompetence	Qeveria, DKA
3	Ndërtimi i ShFMU në Damjan	Jo	Po/Jo	50 %	50 %		Investim i MASHT nuk kemi kompetence	Qeveria, DKA
4	Ndërtimi i aneksit Shqiponjë dhe Kralan	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk është i përfshir ne projekt buxhet	Qeveria, DKA

PS - IPS 4 Projektet strategjike për krijimin e institucioneve të Arsimit të Mesëm të Lartë me rreze të mbulueshmërisë 1,500m në lagje urbane dhe 4,700m në zonë rurale								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit

1	Ndërtimi i institucionit të Arsimit të Mesëm të Lartë në lagjen urbane Dardani	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk është i përfshirë në projekt buxhet	Qeveria, DKA
PS - IPS 5 Projektet strategjike për kompletimin e të gjitha institucioneve të arsimit parauniversitar me hapësira rekreative								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësor të zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i Sallave të Edukatës fizike për SHME – Kadri Kusari në Gjakovë dhe për SHFMU "Haxhi Hoti" në Rogovë, Cërrijan, Ponošec, Skivjan dhe Demjan (Kadri Kuari ka përfunduar /investim i Komunës, Haxhi Hoti në proces / investim i MASHTI, Skivjan dhe Demjan nuk ka aktivitet)	Po/Jo	Po/Jo	50 %	50 %	1. E mirë	Kompetencat e ndara	DKA MASHTI
2	Ndërtimi i terreneve sportive në shkolla	Jo	Jo	0 %	0 %	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Te gjitha shkollat posedojnë terrene sportive,	DKA
PS - IPS 6 Projektet strategjike për Ngritja e efikasitetit të shërbimeve administrative për 25%								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësor të zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i ndërtësës së re të Komunës	Po/Jo	Po/Jo	50 %	50 %		E është realizuar bashkfinancimi i Komunës ka ngel në realizim pjesa e BE-së	Komuna DAP BE/

2	Ndërtimi i Zyrave të Gjendjes Civile në Demjan	Jo	Jo	0 %	0 %	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Eshte larguar nga lista ARC kerkon mbylljen e Zyreve në vendbanime rurale	DAP
3	Ndërtimi i zyrës së punësimit	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk ka raportim	Qeveria / Niveli qendror
4	E-Kioska - Shërbimet Digitale të Komunës	Po/Jo	Po/Jo	100	100 %	1. E mirë	E realizuar / Projekt i perfunduar para 2024	DAP
PS - IPS 7 Projektet strategjike për ngritjen e ofrimit të shërbimeve sociale për 50%								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i shtëpisë së re të pleqve për qëndrim të përhershëm	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk ka planifikim	DSHMS
2	Ndërtimi i qendrës rekreative të pleqve për qëndrim ditë	Po	Po	50 %	50 %	1. Shumë e mirë	Projekti është ne planifikim të kornizës afatmesme buxhetore 2024-2027	DSHMS

3	Adaptimi i AMF "Emin Duraku" ne qendër për te verbër dhe shurdhmec	Po	Po	100 %	100 %	1. Shumë e mirë		DSHMS
PS - IPS 8 Projektet strategjike për ngritjen e aktiviteteve kulturore për 25%								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësor të zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i Qendrës së Kulturës në Rogovë të Hasit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përkrahimi i vëzhgimeve, vërejtjeve dhe sugjerimeve	Qeveria/ DKRS
2	Ndërtimi i Komplekseve Memoriali "Shtabi dhe Varrezat e Dëshmoreve të UÇK-së" Shqiponjë, Përfundimi i Kompleksit Memorialë "27 Prill" Meje dhe Memorialit në Nivokaz, Varrezat e dëshmoreve Gëbrat	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përkrahimi i vëzhgimeve, vërejtjeve dhe sugjerimeve	DKRS /Niveli qendror
3	Ndërtimi i Muzeut të Artit Bashkëkohor	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk është parapar nga DKRS per vitin 2024.	DKRS
4	Adaptimi i Drejtorisë së Arsimit në Muze të Arsimit	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk është parapar nga DKRS per vitin 2024.	DKRS
5	Adaptimi i OKMF ekzistuese në Qendër Rinore	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk është parapar nga DKRS per vitin 2024. Ndërrim lokacioni.	DKRS

6	Revitalizimi i Eshtnores Çabrat	Po	Po	70 %	70 %	1. E mirë	Veshitësit janë per arsye te punëve te pa planifikuara.	DKRS
7	Renovimi i Muzeut Etnografik	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Jane kryer te gjitha punimet e parapara.	Qeveria/ DKRS
8	Renovimi i Muzeut Historik	Jo	Jo	0 %	0 %			DKRS
9	Renovimi i Pallatit të Kulturës Asim Vokshi	Po	Po	65 %	65 %	1. E mirë	Punet janë duke u zhvilluar nga FKEE.	DKRS
10	Renovimi i bibliotekës Ibrahim Rugova	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Permirësimi i gjendjes se infrastrukturës. Punët janë kryer me sukses.	DKRS
PS - IPS 9 Projektet strategjike për krijimin e fushave sportive dhe rekreative në lagje urbane me rreze të mbulueshmërisë 800m në zonë urbane dhe nënqendrat rurale								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësor të zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Renovimi i stadiut të qytetit	Po	Po	50 %	50 %	1. E mirë	Punet janë duke u zhvilluar ne proces nga DKRS/MKRS.	MKRS/ DKRS

2	Renovimi i sallës sportive	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Rregullimi i ngrohjes. Punët janë kryer me sukses.	DKRS
3	Ndërtimi fushave sportive në zonën urbane	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Punët janë kryer me sukses	DKRS
4	Ndërtimi fushave sportive në zonën rurale në Brekoc dhe kompleks i tenisit në Shkugëz	Po	Po	70 %	70 %	1. E mirë	Punët janë duke u zhvilluar ne proces nga DKRS/MKRS	Qeveria/ DKRS
5	Ndërtimi i dy fushave të voley-beach në qytet ne afërsi të konvikteve	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk është parapar nga DKRS për vitin 2024.	DKRS
6	Ndërtimi i fushës streetball dhe kënd të lodrave ne Brekoc	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Punët janë kryer me sukses.	DKRS
7	Ndërtimi i këndit të lodrave rruga e Çabratit	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Punët janë kryer me sukses.	DKRS
8	Rregullimi i Lumit Krena	Po	Po	50 %	50 %	E mirë	Nuk ka vërejtje	DSHP
9	Qendra rekreative-rimorë tshatin Pjetërshan	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DSHP

10	Ndërtimi i shtigjeve të atletikës Jahoc	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk është parapar nga DKRS per vitin 2024	DSHP, DKRS
11	Ndërtimi i stadiumit të tenisit	Po	Po	90 % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ?	1. E mirë 2. Shumë e mirë	Nivel lokal	DKRS
12	Sanimi dhe ndërtimi i parqeve	Po	Po	100 %	100%	1. Shumë e mirë	Përkrahimi i veshitësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	DSHP
PS - IPS 10 Projektet strategjike për rritjen e sipërfaqeve të varrezave publik për 40%								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Shtimi i hapësirës për varreza publike në komunën e Gjakovës	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk ka aktivitet	DSHP
1.5 Prioritetet strategjike për mbrojtjen e Mjedisit dhe Sipërfaqet me rrezikshmëri								
PS - MM 1 Projektet strategjike për menaxhim të integruar të sistemit të mbeturinave								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Shndërrimi i stacionit transferues të mbeturinave në qendër të ndarjes së mbeturinave me qëllim profiti përmes investimeve kapitale – private,	Po/Jo	Po/Jo	50 %	50 %	1. E mirë	Kerkohej investim ne kontinuitet	DUMM

2	Zgjerim i sistemit për ndarje në burim dhe riciklim	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	IHMK
PS - MM 2 Projektet strategjike për përmirësim e cilësisë së ajrit								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Vendosja e pajisjeve për monitorimin e cilësisë së ajrit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka aktivitet nga niveli qendror / kompetence e nivelit qendror	DUMM, IHMK, MMPHI
PS - MM 3 Projektet strategjike për trajtimin e qenve endacak								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i një qendre për trajtim të qenve endacak	Po	Po	100	100 %	1. E mirë 2.	Shërbimi blenhet	DSHP
PS - MM 4 Projektet strategjike për parandalimin e ndotjes së ajrit								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Shërbimi kryhet me kontratë 1 vjeqare private	Po	Po	100	100 %	1. E mirë 2.	Shërbimi blenhet	DSHP

1	Planifikimi i barrierave të gjelbërta me druajtë me kapacitete mjedisore për gatë perimetrit të rrugëve kryesore dhe rrugët që e lidh me Prizrenin dhe Pejen	Po	Po	80 %	80 %	1. E mirë	Aktiviteti është pjesë e kontratave për ndërtimin e rrugëve	DSHP
---	--	----	----	------	------	-----------	---	------

2	Largimi i deponive të mbeturinave kimike dhe rivitalizimi i këtyre zonave	Jo	Jo	0 %	0 %		Projekt i pa përfshirë në buxhet	DUMM DSHP
3	Rritja e fondit të gjelbër për koka banori duke rritur sipërfaqet e gjelbëruara në zonën urbane	Po	Po	E pa matshme, në kontinuitet	E pa matshme, në kontinuitet	1. E mirë	Fondi rritet me investime direkte të Komunes por edhe detyrimi përmes Lejeve të Ndërtimit dhe atyre Mjedisore	DUMM

PS - MM 5 Projektet strategjike për mbrojtjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm e resurseve ujore								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndarja e rrjetit të kanalizimit të ujërave të zeza dhe atmosferike në vendbanime me interes	Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka aktivitet	DUMM DSHP
2	Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave industriale në zonën ekonomike	Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka aktivitet	DUMM DSHP
PS - MM 6 Projektet strategjike për mbrojtjen parandalimin e ndotjes së tokës								

	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Eliminimi i deponive ilegale	Po/Jo	Po/Jo	70 %	70 % ...%	E mirë	Përkrahimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	DSHP / ÇABRAT

2	Parandalimi i gërryerjeve të dheut përmes masave biologjike dhe gjeoekritike	Po	Po	Në kontinuitet Përmes projekteve të Komunes	Në kontinuitet Përmes projekteve të Komunes	1. Shumë e mirë	Hudhja e pa kontrolluar e mbeturinave nga banorët etj. pa kontrole	DSHP INSPEKTORATI DUMM
PS - MM 7 Projektet strategjike për përcaktimin dhe monitorimin e zonave të zhurmës në zonat e banimit dhe zonat rekreative turistike								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Vendosja e matësve të zhurmës	Jo	Jo	0 %	0 %	1. E dobët	Mungesa e Ligjeve dhe kompetencave	DUMM MIMPHI OIQ
PS - MM 8 Projektet strategjike për mbrojtjen e biodiversitetit dhe llojeve organike me rëndësi								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit

1	Pyllezimet në vende të zhveshura dhe degraduara	Po	Po	60 %	60 %	1. E mirë	Kontrata dy vjeqare dhe regjenerimi i hapesirave është nkontinuëtit	DUMM DSHP
2	Popullimi i rrjedhave ujëmbledhëse me pesha	Jo	Jo	0 % ?	0 %	1. E dobët	Mungese kompetence dhe ekspertize	KOMUN A/Donator
3	Studimi i fizibilitetit të bimëve mjekësore dhe aromatike (BMA)	Po/Jo	Po/Jo	0 % ?	0 %	1. E dobët	Mungese kompetence dhe ekspertize	MMPHI MBPZHR INSTITUCI ONET SHKENCOR E

4	Pilot projekte të eko-turizmit	Jo	Jo	0 % ?	0 %	1. E dobët	Nevoje per investime jo vetëm te nivelit lokal	MKRS DKRS DZHE Donator e t
PS - MM 9 Projektet strategjike për parandalimin e rreziqeve dhe fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi tjera								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Ndërtimi i Hidranteve të ujit për nevoja të zjarfikësve në zonën e Kosharës, Dushkajës, Hasit, Qerretit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? %	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka planifikim dhe aktivitet	DUMM DMSH\ DSHP

2	Zgjerimi i Rrugëve malore në Zonat ku janë të afektuar nga zjarret Koshare, Dushkajë, Qerret, Has dhe në Qytet	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka planifikim dhe aktivitet	DUMM DMSH\ DSHP
3	Hartimi i milko-zonimit sizmik për zonën urbane	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka planifikim dhe aktivitet	DUMM DMSH\ DSHP
4	Rregullimi i bankinave dhe kaskadave për mbrojtje nga erozioni dhe vërshimet	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka planifikim dhe aktivitet	DUMM DMSH\ DSHP
1.6 Prioritetet strategjike Trashëgimin natyrore dhe kulturore								
PS - TNK 1 Projektet strategjike për përcaktimin e kufijve të perimetrit dhe zonës mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore nga MEA në bashkëpunim me Komunën deri në vitin 2022								

	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësor të zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Përcaktimi i sipërfaqeve të mbrojtura për asetet e trashëgimisë natyrore të shpallura nën mbrojtje nga MEA	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Mungese e fondeve të mjaftueshme dhe e monitorimit dhe mblëqyries inspektuese	MMPHI Instituti i Mbrojtjes së Natyrës DUMM komuna

2	Percaktimi i planit 10-vjeçar të investimeve në bashkëpunim me MEA asetet e trashëgimisë	Jo	Jo	0%	0%		Nuk ka asnjë iniciativë nga niveli qendror për gjegjësinë	MMPHI Instituti komuna
3	Percaktimi i zonave për zhvillimin e turizmit major dhe ekspeditat shkencore	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	MKRS DKRS DZHE
PS - TNK 2 Projektet strategjike për ruajtjen, rigjenerimin/konservimin aktiv dhe restaurimi i aseteve/hapësirave të trashëgimisë kulturore dhe natyrore								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Hartimi i Strategjisë, Politikës dhe Programit të Integruar për konservim/rigjenerimin e aseteve dhe sipërfaqeve të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, në funksion zhvillimi të qëndrueshëm shoqëror, ekonomik, kulturor, mjedisor, të punësimit dhe turizmit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekte ne kompetence te nivelit qendror /nuk ka raportim	MKRS/ DKRS
2	Hartimi i Master Planit të ruajtjes dhe rigjenerimit/konservimit të aseteve të trashëgimisë kulturore dhe natyrore të Komunës Gjakovë, duke përfshirë përcaktimin e statusit të mbrojtjes dhe kontratit e sipërfaqes së mbrojtur të tyre, si dhe vendosja e tyre në Planin Hapësiror dhe Hartën Zonale të Kosovës dhe të Komunës, me atribute, kritere dhe kushtet e mbrojtjes dhe të zhvillimit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	MKRS/ DKRS
3	Hartimi i Studimit dhe Planit të Rigjenerimit/Konservimit dhe Zhvillimit të Qendrës së Vjetër të Gjakovës (Plan Hapësiror i Veçanta/ Studimi dhe Plan i Konservimit dhe Zhvillimit) dhe kompletimi i planeve të hollësishme për rregullim, restaurim dhe ndërtim	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DKRS/ QRTK

4	Identifikimi, dokumentimi, vlerësimi dhe plani për ndërmarrjen e masave emergjente të shpëtimit të asetëve të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në rrezik/rë dëmtuar (përfshirë monumentet e dëmtuar gjatë luftës së fundit nga forcat serbe)	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DKRS/ QRTK
5	Studimi dhe Master Plani i Konservimit (zhvillimit dhe Adaptimit) të hapësirave të trashëgimisë kulturore dhe natyrore si qendra rekreative dhe turizmi	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DKRS/ QRTK
6	Hartimi i Listës Prioritare dhe Vlerësimi Teknik për rehabilitimin e asetëve të trashëgimisë kulturore dhe natyrore	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DKRS/ QRTK
PS - TNK 3 Projektet strategjike për sistemin, dokumentimin, informimin, promovimin dhe ngrija e vetëdijes për ruajtjen e trashëgimisë kulturore drejt zhvillimit të turizmit								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Krijimi i inventarit/dokumentimit të asetëve të trashëgimisë kulturore të Komunës së Gjakovës, në ndërlidhje me inventarin apo DB të MKRS, përfshirë planin e demarkacionit të perimetrit dhe zonave të mbrojtjes rreth tyre, si dhe përcaktimi i sipërfaqeve të mbrojtura me kriteret dhe kushtet e mbrojtjes, të përdorimit dhe zhvillimit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekte ne kompetence te nivelit qendror /nuk ka raportim	MKRS/K omuna
2	Vendosja e lokacioneve të asetëve të trashëgimisë kulturore në planin kadastral, Planin Hapësinor dhe Hartë Zonale të Kosovës dhe të Komunës, me qëllim definimi të sipërfaqeve të mbrojtura të trashëgimisë kulturore dhe përcaktimit të kushteve për përdorim dhe zhvillimin e tyre, si dhe për klasifikim të zonave të veganta	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekte ne kompetence te nivelit qendror /nuk ka raportim	MKRS/ MEA

3	Identifikimi dhe dokumentimi i trashëgimisë arkitekturore të shek XX/ ndërtesat publike/ dhe peizazhet kulturore për mbrojtje dhe konservim/rigjenerim	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekte ne kompetence te nivelit qendror /nuk ka raportim	DKRS/ QRTK
4	Organizimi i kampanjave sistematike për vetëdijesimin publik rreth rolit, rëndësisë së ruajtjes dhe zhvillimit të aseteve të trashëgimisë kulturore.	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Jane bere 8 aktivitete gjate vitit 2024. Nga DKRS.	DKRS/ QRTK
5	Identifikimi dhe dokumentimi i trashëgimisë kulturore jomateriale/shpirtërore	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekte ne kompetence te nivelit qendror /nuk ka raportim	DKRS/ QRTK
6	Identifikimi dhe dokumentimi i trashëgimisë kulturore të luajshme e ndërildhur me territorin e Komunës së Gjakovës	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekte ne kompetence te nivelit qendror /nuk ka raportim	DKRS/ QRTK
7	Rehabilitimi i Muzeve të Komunës së Gjakovës	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Jane bere punime per rehabilitimn e Muzeuve si dhe jane te parapara ne vazhdim.	DKRS/ QRTK
PS - TNK 4 Projektet strategjike për menaxhimin mirëmbajtjen dhe investimet për rigjenerimin/ konservim dhe restaurim të asete të trashëgimisë kulturore dhe natyrore								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit

1	Krijimi i Këshillit të Komunës për rigjenerimin e asetëve dhe sipërfaqeve të trashëgimisë kulturore, natyrore, rekreacion dhe turizëm	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DKRS/ QRTK
---	---	-------	-------	------------------------------------	--	--	-----------------	---------------

2	Themelimi dhe funksionalizimi i Zyrës së Komunës/Ndërmarrje Publike për rigjenerim, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e asetëve dhe sipërfaqeve të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, me destinacion zhvillimi ekonomik, rekreacion dhe turizëm	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka raportim	DKRS/ QRTK
3	Krijimi i politikave dhe programeve të përbashkët të konservimit dhe zhvillimit të asetëve të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, me ministritë dhe institucionet përgjegjëse për trashëgim kulturore dhe natyrore, planifikim hapësiror, të turizmit dhe të zhvillimit ekonomik e shoqëror si dhe me institucione të specializuara ndërkombëtare për konservim/rigjenerim të trashëgimisë kulturore dhe natyrore.	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekte ne kompetence te nivelit qendror /nuk ka raportim	DKRS/ KRS
4	Trajnimi sistematik i personelit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Projekte ne kompetence te nivelit qendror /nuk ka raportim	DKRS/ QRTK
5	Krijimi i politikave të finacimit/investimeve për konservim/rigjenerimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore përmes partneritetit publiko privat, lehtësira fiskale, granteve dhe donacioneve vendore e ndërkombëtare.	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	DKRS/ QRTK
6	Krijimi i infrastrukturës përmes investimeve publike në sipërfaqet e mbrojtur të trashëgimisë kulturore dhe natyrore.	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	DKRS/ QRTK

7	Investime në Çarshi të Madhe	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	MKRS
8	Restaurimi Shtëpia e tradicionale Ryshyt Këpuska	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	MKRS

9	Rivitalizimi i Sylejman Vokshit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	MKRS
10	Rivitalizimi i shtëpisë Nimon Ferizit	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Përshkrimi i vështirësive, vërejtjeve dhe sugjerimeve	MKRS

1.7 Prioritetet strategjike për shfrytëzim të qëndrueshëm të tokës PS - ShQ11 Projektet strategjike për zhvillimin e planifikuar të shfrytëzimit të tokës deri në vitin 2030								
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit
1	Plani Rregullës i hollësishëm parku memorial ÇABRATI	Jo	Jo	0 %	0 %		Nuk ka aktivitet deri në shpalljen e Zonës në Pejsazh të Mbrojtur,	DUMM
2	Plani Rregullues i Hollësishëm i Rehabilitimit të lumit Erenik	Jo	Jo	0 %	0 %		Faza e analizës dhe definimit të Detyrës projektuese	DUMM

3	Plani rregullues i hollësishëm i rehabilitimit të lumit Trakania	Jo	Jo	0 %	0 %		Projekti i realizuar përmes komponentës së infrastrukturës-rregullimi i shtrati të lumit	DUMM
4	Plani rregullues i hollësishëm i - Zonës së Breg Lumit Drini i Bardhë	Jo	Jo	0 %	0 %		Faza e analizës dhe definimit të Detyrës projektuese	DUMM

5	Ndërtimi i kampusit të universitetit të Gjakovës	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Investimi i MASHTI – nuk ka raportim	MASHTI
6	Respektimi i kufijve të sipërfaqeve sipas shfrytëzimit të planifikuar të Tokës	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %		Vështrësi në mbulushmëri të terrenit	DUMM
7	Zhvillimi i kontrolluar përmes përcaktimit të kushteve zhvillimore për shfrytëzimet e Tokës	Po	Po	100 %	100 %	1. E mirë	Përcaktimi i kushteve është në varshmëri të kërkesave dhe si i tillë nuk mund të përcaktohet	DUMM/ INSPEKSIONI
8	Shpronësimi i tokave	Po	Po/Jo	100 %	100 %	1. E mirë	Pagesat realizohen sipas afateve kohore të përcaktuara me Vendimet mbi shpronësimin	DGJKP

9	Rilevimi i lagjes Jahoc, Senjak 1 dhe Orize 2 (Vetëm zona enjak 1 është punuar që në vitin 2021)	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	1. E mirë	Projekti i përfunduar me pare 2021	DGJKP
10	Propozimi i zonave kadastrale për Rindërtimin e Informacioneve Kadastrale, jahoc dhe orize me rindërtim	Jo	Jo	10 %	10 %		Aktiviteti i filluar nga Agjensioni Kadastral i Kosoves	DGJKP AKK
	Aktivitetet e parapara	Përfshirja e aktivitetit në KAB	Përfshirja e aktivitetit në BVK	Treguesit e monitorimit të zbatimit të aktivitetit	Shkalla e zbatimit të aktivitetit të planifikuar	Treguesi cilësisë së zbatimit të aktivitetit	Vlerësimet mbi zbatimin e projektit	Përgjegjëse për monitorim të zbatimit

1	Zhvillimi i 21,941.66 ha sipas kushteve zhvillimore Zb			100 %	100 %		Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
2	Zhvillimi i 19,535.77 ha sipas kushteve zhvillimore ZP			100 %	100 %		Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
3	Zhvillimi i 129.53 ha sipas kushteve zhvillimore ZB1			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM

4	Zhvillimi i 783.12 ha sipas kushteve zhvillimore ZB2			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
5	Zhvillimi i 1,639.16 ha sipas kushteve zhvillimore ZB3			100 %	100 %	1.Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave	DUMM
6	Zhvillimi i 1,756.13 ha sipas kushteve zhvillimore ZB4			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave	DUMM
7	Zhvillimi i 0.81 ha sipas kushteve zhvillimore ZB5			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave	DUMM
8	Zhvillimi i 619.20 ha sipas kushteve zhvillimore ZI			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
9	Zhvillimi i 1.03 ha sipas kushteve zhvillimore ZK1 (pompe benzine)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM

10	Zhvillimi i 5.31 ha sipas kushteve zhvillimore ZK2 (Restaurant)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
11	Zhvillimi i 3.50 ha sipas kushteve zhvillimore ZK3 (Tregjet)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave .Me kete kod mbulohen tregjet .Nuk ka kërkesa	DUMM
12	Zhvillimi i 124.40 ha sipas kushteve zhvillimore ZK4 (Afarizëm, tregti, biznes)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave . Duhet të punohen urbane / Plane rregulluese	DUMM
13	Zhvillimi i 0.17 ha sipas kushteve zhvillimore ZK5 (Hotel)			100 %	100 %	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave .Me kete kod mbulohet destinimi hotel. Investim privat	DUMM Investitor privat
14	Zhvillimi i 3.36 ha sipas kushteve zhvillimore ZK6			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave .	DUMM

							Nuk ka kërkesa		
	Zhvillimi i 0.82 ha sipas kushteve zhvillimore ZK7				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
15									
	Zhvillimi i 156.17 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT1 (Rrugët)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave . Mbulohet dhe nga DI	DUMM /DI
16									

17	Zhvillimi i 4.19 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT2 (Parkingje)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave . Mbulohet dhe nga DI	DUMM DI
18	Zhvillimi i 601.33 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT3 (Hekurudha e planifikuar)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Komunikacioni hekurudhor bie ne kompetence te nivelit qendror	Niveli qendror Projekt nder kufitar
19	Zhvillimi i 0.94 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT4 (Stacioni i autobusëve)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka aktivitet	DUMM

20	Zhvillimi i 25.39 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT5 (Stacioni multi modal)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Është në varshmeri të nderimit të komunikacionit hekurudhor, kompetence e nivelit qendror	Niveli qendror Projekt nder kufitar
21	Zhvillimi i 5,289.60 ha sipas kushteve zhvillimore ZM (Çabrat ZM4, Shkugza ZM3, Malet e Pashtrikut ZM2, Kanioni i Drint ZM1)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Kanioni i Drint, Shkugza dhe Malet e Pashtrikut janë të perfunduara, ne proces të analizave është Çabrat	DUMM
22	Zhvillimi i 9.97 ha sipas kushteve zhvillimore ZmAH (trashëgimia kulturore)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
23	Zhvillimi i 84.08 ha sipas kushteve zhvillimore ZmS (miniera-guror)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
24	Zhvillimi i 1,850.77 ha sipas kushteve zhvillimore ZK5 (Hotel)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM

25	Zhvillimi i 34,374.46 ha sipas kushteve zhvillimore ZK6				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Kodi i pa identifikuar	DUMM
26	Zhvillimi i 0.82 ha sipas kushteve zhvillimore ZK7				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Kodi i pa identifikuar	DUMM
27	Zhvillimi i 97.64 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT1 (Transport dhe komunikacion)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave .	DUMM
28	Zhvillimi i 5.47 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT2 (Transport dhe komunikacion)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave	DUMM
29	Zhvillimi i 107.85 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT3 (Transport dhe komunikacion)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave	DUMM
30	Zhvillimi i 0.82 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT4 (Transport dhe komunikacion)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave	DUMM
31	Zhvillimi i 8.11 ha sipas kushteve zhvillimore ZKT5 (Transport dhe komunikacion)				Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas kushteve është në varshmëri të kërkesave	DUMM

32	Zhvillimi i 2,017.58 ha sipas kushteve zhvillimore Zmah (Trashëgimia kulturore)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Ndërtimet në zonat e mbrojtura të TK nuk janë kompetence e komunës	DUMM
----	---	--	--	---	--	---	---	------

33	Zhvillimi i 3.44 ha sipas kushteve zhvillimore ZrT Rekreacion dhe turizem			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Kod i përgjithshëm / nuk mund të matet	DUMM
34	Zhvillimi i 35.28 ha sipas kushteve zhvillimore ZrT1 (Park dhe hapësira te gjelbërta)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas Kushteve është në varshmëri të kërkesave . Mbulohet nga DSHP	DUMM /DSHP
35	Zhvillimi i 13.32 ha sipas kushteve zhvillimore ZrT2 (Suka e Cernjanit)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Nuk ka kërkesë per zhvillim	DUMM
36	Zhvillimi i 38.86 ha sipas kushteve zhvillimore ZrT3 (Maia e Kurores)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Në fazë të analizave	DUMM
37	Zhvillimi i 2.98 ha sipas kushteve zhvillimore ZrT4 (Stadiumi, fushat sportive)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%		Realizimi mbulohet nga DKRS dhe DKA Nuk ka kërkesa	DUMM
38	Zhvillimi i 0.07 ha sipas kushteve zhvillimore ZrT5 (hapësire rekreative / plazhe)			Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ?	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Realizimi mbulohet nga DZHE	DUMM
39	Zhvillimi i 2.73 ha sipas kushteve zhvillimore ZrT6	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas Kushteve është në varshmëri të kërkesave .	DUMM

							Nuk ka kërkesa	
	Zhvillimi i 1.11 ha sipas kushteve zhvillimore ZrT7	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 3. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas Kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
40								
	Zhvillimi i 0.49 ha sipas kushteve zhvillimore ZrT8	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 4. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas Kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	
41								
	Zhvillimi i 26.80 ha sipas kushteve zhvillimore ZShP1	Po/Jo	Po/Jo	Sa % e projektit është realizuar ?	Sa përqind e projektit është zbatuar ? ...%	1. E dobët 2. E mirë 5. Shumë e mirë	Zhvillimi i zonave sipas Kushteve është në varshmeri të kërkesave . Nuk ka kërkesa	DUMM
42								
	Zhvillimi i 80.36 ha sipas kushteve zhvillimore ZShP2	Po/Jo	Po/Jo	100 %	100 %	1. E mirë	Zhvillimi i zonave sipas Kushteve është në varshmeri të kërkesave .	DUMM
43								

