

Republika e Kosovës - Republika Kosovo
Komuna e Gjakovës - Opština Djakovica
Agjencia për Punë të Përgjithshme Administrative
Uprava za Opšte, Administrativne Poslove

Nr./Br. 41004-7359
Data/Datum 06.04.2023



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVO/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA ĐAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Zyra e Prokurimit
Komuna e Gjakovës

Në bazë të nenit 72 të Rregullores për Prokurim Publik të dt. 01.11.2022, nenit 26 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës (KPK) në lidhje me kontratën me numër të prokurimit: 632-21-8848-1-1-1, numër të brendshëm 632-21-147-111 dhe nr. të protokollit 01nr.410/04-21077, për shkak të mos-përmbushjes së obligimeve kontraktuale nga ana e Kontraktorit: " INTRAST " SH.P.K., Lidhja e Prizrenit 22/1-kat/III/1, Pristinë, në bazë të kompetencave dhe përgjegjësi ligjore, më dt. 06.04.2023, Zyrtari përgjegjës i prokurimit, Ju njofton:

NJOFTIM
Për ndërprerjen e Kontratës

Neni 26, paragrafi 26.1 i KPK përcakton se "Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;**
- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;**
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;**
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;**
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;**

- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij

Ju informojmë se kontrata e nënshkruar me datën 01.09.2022, me numër të prokurimit: 632-21-8848-1-1-1, numër të brendshëm 632-21-147-111 dhe me nr. të protokollit 01nr.410/04-21077, me titull 'Pajimet dhe sinjalizimi trafikut rrugor', ne mes të Komunës së Gjakovës dhe Punë kryesit " INTRAST " SH.P.K., do të ndërpritet me date 07.04.2023.

Kontrata do të ndërpritet duke u bazuar në nenin 26, paragrafi 26.1 nën: a, b, dhe c, të Pjesa II e Kontratës – Kushtet e Përgjithshme.

Sipas planit të menaxhimit të kontratës, me datë 12.09.2022, jeni njoftuar nga Menaxheri i kontratës për fillimin e punës.

Me datë 05.10.2022, ju është lëshuar urdhëresa me shkrim për fillimin e punimeve (gjeni bashkangjitur urdhëresën).

Ju keni kryer punë pjesërisht, andaj me datë 19.10.2022, ju është kërkuar takim urgjent (provë e-maili i bashkangjitur), ku gjatë takimit keni rënë dakord që të vazhdohet me punime në Shtylla metalike për Semafor, Pajisje Semaforike, Pengesa fizike - Polic të shtrire dhe sinjalizim horizontal.

Për mos realizimin e punëve konformë kushteve të kontratës jeni të informuar disa here radhazi përmes e-maileve të datës, 08.11.2022, 10.11.2022, 23.11.2022, 24.11.2022 dhe 25.11.2022, të dërguara nga Menaxheri i Kontratës Lekë Sina.

Përkundër vërejtjeve të shumta ju nuk ndërmorët veprime të nevojshme për përmirësim të dinamikës për realizimin e punëve, por përkundrazi ju nga data 31.03.2023 deri me datë 05.04.2023, nuk jeni paraqitur në vend-punishte, nuk e keni hapur telefonin, nuk

jeni përgjigjur, duke u treguar i pa përgjegjshëm për punën që kishit nisur para 4 muajve, duke lënë udhëkryqin kryesor pa sinjalizim ndriçues, duke rrezikuar sigurinë e pjesëmarrësve në trafik po ashtu duke e dëmtuar imazhin e institucionit të Komunës së Gjakovës.

Si Autoritet Kontraktues që kemi zhvilluar aktivitetin e prokurimit dhe kemi nënshkruar kontratën, ju informojmë se menjëherë pas datës 07.04.2023, do të ndërmarrim të gjitha veprimet konformë kushteve të kontratës.

Shkresës i bashkëngjiten të gjitha komunikimet e deritanishme dhe dëshmitë e mos realizimit të kontratës.

Me respekt,

Udhëheqës i zyrës së Prokurimit





REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA / MUNICIPALITY OF GJAKOVA



DATE:	05.04.2023
REFERENC - E:	09/Zyrtare/2023
PER/ZA/TO:	Zyrën Prokurimit, - z. Faton Gutaj
NGA/OD/FROM:	Menaxheri i Kontratës - Lekë Sina
CC:	Drejtoria për Infrastrukturë - z. Shkumbi Kastrati Kryetari i Komunës - z. Ardian Gjini
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Rekomandimi për Ndërprerjen e Kontratës me titull: "Pajimet dhe Sinjalizimi i Trafikut Rrugor" me nr. identifikues: 632-21-8848-1-1-1



Duke u bazuar në pikën 61.27 të Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik dhe duke u bazuar në ecurinë e punimeve të kësaj kontrate po ju parashtoj këtë rekomandim për ndërprerje të kontratës me titull: "Pajimet dhe Sinjalizimi i Trafikut Rrugor" me nr. identifikues: 632-21-8848-1-1-1 e lidhur me datë 01.09.2022 ndërmjet Komunës së Gjakovës dhe operatorit "INTRAST" SHPK.

Arsyetime:

- Kontrata është nënshkruar me datë: 01.09.2022, me datë 02.09.2022, është përgatitur plani për menaxhimin e kontratës i cili është aprovuar nga operatori.
- Sipas planit të menaxhimit të kontratës, me datë 12.09.2022 operatori është njoftuar për fillimin e punës.
- Me datë 05.10.2022, i është lëshuar urdhëresa me shkrim për fillimin e punimeve (gjëni bashkangjitur urdhëresën)
- Operatori ka kryer punë pjesërisht, andaj me datë 19.10.2022, i është kërkuar takim urgjent (provë e-maili i bashkangjitur), gjatë takimit jemi dakorduar që të vazhdohet me punime në Shtylla metalike për Semafor, Pajisje Semaforike, Pengesa fizike - Polic të shtrire dhe sinjalizim horizontal.
- Me datë 08.11.2022, operatorit i është përcjellë vërejtje, për shkak se nuk i ka kryer punët në kohë, ku moti ishte duke u përkeqësuar. (provë emaili i bashkangjitur). Me datë 10.11.2022 prap është dërguar email tek operatori duke i kërkuar përgjigje për fillimin e punimeve (provë emaili i bashkangjitur)
- Me datë 10.11.2022 operatori është përgjigjur me e-mail ku vonesat i ka arsyetuar me faktin se produktet e kërkuara nga ne kërkojnë kohë pasi që duhet të porositën në Austri dhe Gjermani (provë emaili i bashkangjitur nga OE)

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE
Postal address: Nënë Tereza, Nr. 469 Gjakovë, Kosovë
Tel: +381 (0) 390 320 050
<http://kk.dks-gov.net/gjakove/>

- OE ka vazhduar punimet, në riparimin e semaforëve në qendër të qytetit, në rrugën transite dhe tek shkolla "Fehmi Agani", ku ka ndërruar pjesë të vogla dhe i ka mbajtur në funksion këto semafor.
- Me datë 23.11.2022, operatorit i është dërguar e-mail me kërkesë urgjente, për fshatin Rogove, ku i është kërkuar vendosja e shenjave për ndalim të qarkullimit pasi që ura ka qenë në rrezik për shembje.
- Me datë 24.11.2022, OE është përgjigjur me e-mail (gjeni bashkangjitur emailin) ku ka thënë se është duke u përgatitur.
- Me datë 25.11.2022, prapë i është dërguar VËREJTJE (gjeni bashkangjitur e-mailin) ndërsa me 26.11.2022, operatori ka dalë në terren dhe e ka bërë vendosjen shenjave vertikale STOP në urën e Rogovës.
- Me datë 01.12.2022, OE ka dërguar raport në të cilin tregohet që shtyllat portale dhe gjysmë – portale i ka prodhuar dhe se do të vazhdohet me punime në hapjen e themeleve, kanaleve dhe punëve tjera paraprake për tu vendosur këto portale.
- Ndërkohë OE ka vazhduar me punime në sinjalizimin horizontal dhe në vendosjen e gungave artificiale.
- OE ka dorëzuar dy situacione për punë e kryera, të cilat i janë pranuar dhe i është bërë pagesa për to sipas kushteve të kontratës.
- Shtyllat portale dhe gjysmë-portale, janë sjellë nga OE, të cilat kanë mbet që të finalizohen pasi të vendosen kabllot, këto shtylla janë regjistruar si asete të komunës dhe do të ruhen nga OE deri në vendosje përfundimtare të tyre.
- Me datë 29.12.2022, me kërkesë të Policisë së Kosovës, i kemi kërkuar OE që të intervenojmë në udhëkryqin e rrugëve "Ymer Pula" – "Bujar Roka 2", e cila pikë është bërë pikë e aksidenteve. (Bashkangjitur gjeni e-mailin).
- Punimet pas viti të ri nuk kanë vazhduar, deri sa me datë 16.01.2023, i është dërguar urdhëresë për vazhdim të punimeve dhe i është tërhequr vëmendja për shkeljet të kontratës (bashkangjitur gjeni e-mailin).
- Me datë 11.02.2023, i është dërguar e-mail OE, për të intervenuar urgjent në rregullimin e semaforëve në qendër të qytetit, të cilët për shkak të një avarie elektrike kanë dalë jashtë kontrollit, për këtë kanë raportuar edhe zyrtarët policor. (bashkangjitur gjeni e-mailin)
- OE ka ardhur për kontrollim dhe nuk ka mundur ti rregulloj, nën arsyetimin se instalimi elektrik është i vjetër dhe jemi dakorduar që të vazhdon puna me intensitet të lart në vendosjen e semaforëve të ri, punë kjo që kishte nisur qysh nga dhjetori 2022. (rreth 3 muaj para se të shfaqet kjo avari elektrike).



- Operatori ka vazhduar me hapje të kanaleve dhe vendosje të tubave, me qëllim që të krijohet instalimi i ri elektrik për udhëkryqin në qendër të qytetit, këtë punë e ka zhvilluar me intensitet jashzakonisht të ngadaltë, për këtë i është tërhequr vërejtja, për shkak se udhëkryqi kryesor kishte mbetur pa semafor dhe ishte në rrezik për aksidente.
- Operatori nga data 20.03.2023 – 22.03.2023, me urdhëresë të menaxherit ka bërë mbledhjen, sanimin, drejtimin, ri-vendosjen e shenjave vertikale nëpër qytet.
- Me datë 28.03.2023, i është dërguar porosia për shenja vertikale, për sanimin e 5 udhëkryqeve me semafor, gungave artificiale dhe shtyllave anti-parking. Me theks të veçantë i është kërkuar me prioritet vazhdimi i punimeve në instalimin e semaforëve të rinjë në udhëkryqin kryesor të qytetit punë kjo që kishte nisur qysh nga dhjetori 2023, pra para 4 muajve. (gjeni bashkangjitur emailin)
- OE me datë 31.03.2023, është përgjigjur me një email (gjeni bashkangjitur), ku është zotuar se në ditët në vijim do të vazhdon me punime në vendosjen e semaforëve të rinjë, pa potencuar se kur saktësisht.
- Nga data 31.03.2023 deri me datë 05.04.2023, OE nuk është paraqitur në vend-punishte, nuk e ka hapur telefonin, nuk është përgjigjur, duke u treguar i pa përgjegjshëm për punën që kishte nisur para 4 muajve, ka lënë udhëkryqin kryesor pa sinjalizim ndriçues, duke rrezikuar sigurinë e pjesëmarrësve në trafik po ashtu duke e dëmtuar imazhin e institucionit të Komunës së Gjakovës.

Pra siç e shihni nga kjo kronologji, kam vepruar duke dhënë urdhëresë e më pas edhe vërejtje për zvarritje të punimeve, po ashtu operatorit i kam ofruara bashkëpunim duke ja shqyrtuar të gjitha kërkesat që kishte, mirëpo i njëjti ka qenë i pa përgjegjshëm, duke mos u përgjigjur në kohë, duke e lënë udhëkryqin në qendër të qytetit të pa funksionalizuar.

Duke u bazuar nga ajo që u tha më lart si dhe duke pas parasysh që kjo kontratë ka afat 3 vjeçare, dhe ky OE nuk tregon potencial se mund ta përmbush këtë kontratë, ju rekomandoj që kjo kontratë të ndërpritet duke vepruar në bazë të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Me Respekt!



KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE

Postal address: Nënë Tereza, Nr. 469 Gjakovë, Kosovë

Tel: +381 (0) 390 320 050

<http://kk.rks-gov.net/gjakove/>




REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA / MUNICIPALITY OF GJAKOVA



DATE:	05.10.2022
REFERENC - E:	09/Zyrtare/2022
PER/ZA/TO:	"INTRAST" sh.p.k. – rr. Lidhja e Prizrenit 22/1 – kat/III/1, Prishtinë
CC:	z. Faton Gutaj, z. Shkumbin Kastrati
NGA/OD/FROM:	Menaxheri i Kontratës – Lekë Sina
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	URDHËRESË

URDHËRESË PËR FILLIMIN E PUNËVE



Drejtoria për Shërbime Publike, përkatësisht menaxheri i kontratës, urdhëron kompaninë "INTRAST" sh.p.k. që të filloj punët sipas kushteve të kontratës me titull: "Pajimet dhe sinjalizimi trafikut rrugor", me numër të prokurimit 632-21-8848-1-1-1 e lidhur me datë: 01.09.2022.

Punët të kryhen në bashkëpunim me menaxherin e kontratës si dhe kontrollimi i tyre të bëhet në mënyrë sistematike hap pas hapi.

Porositë për punë të merren nga menaxheri dhe të realizohen në terren, nën mbikëqyrjen e menaxherit dhe sipas kushteve të kontratës.

"INTRAST" sh.p.k. ka kontratën me Komunën e Gjakovës, me titull: "Pajimet dhe sinjalizimi trafikut rrugor", me numër të prokurimit 632-21-8848-1-1-1 e lidhur me datë: 01.09.2022.

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE

Postal address: Nëna Terezë, Nr. 469 Gjakovë, Kosovë

Tel: +381 (0) 390 320 050

<http://kk.rks-gov.net/gjakove/>

Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Tuesday, October 18, 2022 10:05 AM
To: info@intrast.org
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: Kërkesë për takim URGJENT!

Importance: High

Tracking:

Recipient

info@intrast.org
Shkumbin Kastrati

Delivery

Delivered: 10/18/2022 10:06 AM

Përsëndetje,

Kërkojmë që nesër me datë 19.10.2022 të mbajmë një takim në zyrën e drejtorit të shërbimeve publike, me qëllim të koordinimit të punëve në sinjalizim.

Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen në takim!

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Tuesday, November 8, 2022 1:07 PM
To: info@intrast.org
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: VËREJTJE!

Importance: High

Tracking:	Recipient	Delivery
	info@intrast.org	
	Shkumbin Kastrati	Delivered: 11/8/2022 1:07 PM

Përschendetje,

Përmes kësaj shkresë ju përcjelli vërejtjen në lidhje me fillimin e punimeve në sinjalizimin horizontal dhe vertikal. Nga takimi i fundit që kemi pas jemi dakorduar që të filloni me sinjalizim horizontal përkatësisht vendkalimet për këmbësor dhe vijat gjatësore të rrugës, shigjetat etj.

Me që moti është duke u keqësuar ju lutemi që nesër të dilni në terren dhe të filloni punimet nga rruga transite Tirana!

Nëse nuk përgjigjeni unë jam i detyruar që të veproj sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Thursday, November 10, 2022 9:11 AM
To: info@intrast.org
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: RE: VËREJTJE!

Përshëndetje,

Jemi ne pritje te përgjigjes tuaj, rreth fillimit te punimeve, punimet duhet te fillojnë per ndryshe jemi te detyruar te veprojmë tutje sipas ligjeve dhe rregulloreve ne fuqi

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Leke Sina
Sent: e martë, 8 nëntor 2022 13:07
To: 'info@intrast.org' <info@intrast.org>
Cc: Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>
Subject: VËREJTJE!
Importance: High

Përshëndetje,

Përmes kësaj shkrese ju përcjelli vërejtjen në lidhje me fillimin e punimeve në sinjalizimin horizontal dhe vertikal. Nga takimi i fundit që kemi pas jemi dakorduar që të filloni me sinjalizim horizontal përkatësisht vendkalimet për këmbësor dhe vijat gjatësore të rrugës, shigjetat etj.

Me që moti është duke u keqësuar ju lutemi që nesër të dilni në terren dhe të filloni punimet nga rruga transite Tirana!

Nëse nuk përgjigjeni unë jam i detyruar që të veproj sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000

Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Xhelal Halilosmani

From: Info Intrast <info@intrast.org>
Sent: Thursday, November 10, 2022 9:25 AM
To: Leke Sina
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: Re: VËREJTJE!

Pershendetje z.Sina

Ne takimin e pare te mbajtur ne objektin e komunes ju kjam njoftuar se une vetem e kam bere porosine e materialeve,

1. Shtylla metalike per Semafor,
 2. Pajisje Semaforike
 3. Pengesa fizike - Polic te shtrire
 4. Ngjyre per sinjalizim horizontal,
- edhe produkte tjera,

Te gjitha keto produkte e kerkojne kohen e nevojhsme per prodhimin e tyre dhe sepse jane specifike per secilin projekt dhe i importojme nga Gjermania dhe Austria, sa i perket puneve ne terren per sinjalizim horizontal nje sasi e ngjyres ka ardhur dhe jemi duke e pritur permiresimin e motit qe te fillojme, brenda kesaj jave apo ne fillimin e javes tjeter. Per te gjitha punet per te cilat jemi urdheruar ti kryejm mendojm ti perfundojme brenda mujait nentore,

Gjithe te mirat,

Me respekt,

On Thu, Nov 10, 2022 at 9:11 AM Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net> wrote:

Përsëndetje,

Jemi ne pritje te përgjigjes tuaj, rreth fillimit te punimeve, punimet duhet te fillojnë per ndryshe jemi te detyruar te veprojmë tutje sipas ligjeve dhe rregulloreve ne fuqi

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000

Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Leke Sina

Sent: e martë, 8 nëntor 2022 13:07

To: 'info@intrast.org' <info@intrast.org>

Cc: Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>

Subject: VËREJTJE!

Importance: High

Përshendetje,

Përmes kësaj shkrese ju përcjelli vërejtjen në lidhje me fillimin e punimeve në sinjalizimin horizontal dhe vertikal.

Nga takimi i fundit që kemi pas jemi dakorduar që të filloni me sinjalizim horizontal përkatësisht vendkalimet për këmbësor dhe vijat gjatësore të rrugës, shigjetat etj.

Me që moti është duke u keqësuar ju lutemi që nesër të dilni në terren dhe të filloni punimet nga rruga transite Tirana!

Nëse nuk përgjigjeni unë jam i detyruar që të veproj sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000

Tel.: + 381 (0) 390 320 050



--
Intrast LLC

Address: Rruga e Prizrenit, 22/1
Prishtina, Kosovo

Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Wednesday, November 23, 2022 10:48 AM
To: info@intrast.org
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: Kërkesë me Urgjencë!

Përshëndetje,

Pas takimit urgjent që patëm sot në lidhje me rrezikshmërinë e urës në fshatin Rogovë, si dhe rekomandimeve nga fakulteti i ndërtimtarisë, kërkojmë nga ju që të bëni furnizimin dhe vendosjen e 4 shtyllave në të cilat duhet të vendosen nga dy shenja: STOP dhe ndalim qarkullimi në të dy kahet.

Pra duhet që para hyrjes së urës në të dy krahët të vendosen shtylla të cilat kanë nga dy shenja STOP dhe ndalim i qarkullimit në të dy kahet.

Porosia:

4 shtylla me gjatësi: 3 metra
2 shtylla me gjatësi: 2 metra
4 shenja STOP
4 shenja ndalim qarkullimi në të dy kahet
2 tabela me dimensione: 60X90 cm me mbi shkrimin: RREZIK! Ndalohet Kalimi Mbi Urë

Furnizimi dhe vendosja duhet të bëhet sot, për shkak të emergjencës sepse ura është para rrënimit.

Presim përgjigjen tuaj

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Xhelal Halilosmani

From: Info Intrast <info@intrast.org>
Sent: Thursday, November 24, 2022 9:34 AM
To: Leke Sina
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: Re: Kërkesë me Urgjencë!
Attachments: image001.jpg

Pershendetje Leke,

Per kete kerkesen e fundit jemi duke i pergadit, sot gjate dites ose neser me se largu i vendosim,

Gjithe te mirat,

On Wed, Nov 23, 2022, 10:47 Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net> wrote:

Përschendetje,

Pas takimit urgjent që patëm sot në lidhje me rrezikshmërinë e urës në fshatin Rogovë, si dhe rekomandimeve nga fakultetit i ndërtimtarisë, kërkojmë nga ju që të bëni furnizimin dhe vendosjen e 4 shtyllave në të cilat duhet të vendosen nga dy shenja: STOP dhe ndalim qarkullimi në të dy kahet.

Pra duhet që para hyrjes së urës në të dy krahët të vendosen shtylla të cilat kanë nga dy shenja STOP dhe ndalim i qarkullimit në të dy kahet.

Porosia:

4 shtylla me gjatësi: 3 metra

2 shtylla me gjatësi: 2 metra

4 shenja STOP

4 shenja ndalim qarkullimi në të dy kahet

2 tabela me dimensione: 60X90 cm me mbi shkrimin: RREZIK! Ndalohet Kalimi Mbi Urë

Furnizimi dhe vendosja duhet të bëhet sot, për shkak të emergjencës sepse ura është para rrënimit.

Presim përgjigjen tuaj

Gjitha të mirat,



Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Friday, November 25, 2022 10:21 AM
To: Info Intrast
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: VËREJTJE!

Përschendetje,

Kjo është vërejtja e dytë në lidhje me mos fillimin e punëve në ekzekutimin e punimeve të planifikuara për sinjalizim.

Nëse nuk fillojnë punimet deri më datë 28.11.2022, jemi të detyruar që ta dërgojmë rekomandimin për shkëputje të kontratës.

Për më shumë kontaktoni mbikëqyrësin e drejtpërdrejtë z. Shkumbin Kastrati

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Info Intrast [mailto:info@intrast.org]
Sent: e enjte, 24 nëntor 2022 09:34
To: Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net>
Cc: Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>
Subject: Re: Kërkesë me Urgjencë!

Pershendetje Leke,

Per kete kerkesen e fundit jemi duke i pergadit, sot gjate dites ose neser me se largu i vendosim,

Gjithe te mirat,

On Wed, Nov 23, 2022, 10:47 Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net> wrote:

Përschendetje,

Pas takimit urgjent që patëm sot në lidhje me rrezikshmërinë e urës në fshatin Rogovë, si dhe rekomandimeve nga fakulteti i ndërtimitarisë, kërkojmë nga ju që të bëni furnizimin dhe vendosjen e 4 shtyllave në të cilat duhet të vendosen nga dy shenja: STOP dhe ndalim qarkullimi në të dy kahet.

Pra duhet që para hyrjes së urës në të dy krahët të vendosen shtylla të cilat kanë nga dy shenja STOP dhe ndalim i qarkullimit në të dy kahet.

Porosia:

4 shtylla me gjatësi: 3 metra

2 shtylla me gjatësi: 2 metra

4 shenja STOP

4 shenja ndalim qarkullimi në të dy kahet

2 tabela me dimensione: 60X90 cm me mbi shkrimin: RREZIK! Ndalohet Kalimi Mbi Urë

Furnizimi dhe vendosja duhet të bëhet sot, për shkak të emergjencës sepse ura është para rrënimit.

Presim përgjigjen tuaj

Gjitha të mirat,



Xhelal Halilosmani

From: Info Intrast <info@intrast.org>
Sent: Thursday, December 1, 2022 11:50 AM
To: Leke Sina
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: Re: VËREJTJE!
Attachments: Raporti per gjakove.pdf

Pershendetje,

Gjeni te bashkangjitur raportin e puneve te kryera dhe punet te cilat do te realizohen ne ditet ne vijim,

Me respekt,
Intrast Sh.p.k.

On Fri, Nov 25, 2022 at 10:21 AM Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net> wrote:

Pershendetje,

Kjo është vërejtja e dytë në lidhje me mos fillimin e punëve në ekzekutimin e punimeve të planifikuara për sinjalizim.

Nëse nuk fillojnë punimet deri më datë 28.11.2022, jemi të detyruar që ta dërgojmë rekomandimin për shkëputje të kontratës.

Për më shumë kontaktoni mbikëqyrësin e drejtpërdrejtë z. Shkumbin Kastrati

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Info Intrast [mailto:info@intrast.org]
Sent: e enjte, 24 nëntor 2022 09:34
To: Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net>
Cc: Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>
Subject: Re: Kërkesë me Urgjencë!

Pershendetje Leke,

Per kete kerkesen e fundit jemi duke i pergadit, sot gjate dites ose neser me se largu i vendosim,

Gjithe te mirat,

On Wed, Nov 23, 2022, 10:47 Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net> wrote:

Pershendetje,

Pas takimit urgjent që patëm sot në lidhje me rrezikshmërinë e urës në fshatin Rogovë, si dhe rekomandimeve nga fakultetit i ndërtimtarisë, kërkojmë nga ju që të bëni furnizimin dhe vendosjen e 4 shtyllave në të cilat duhet të vendosen nga dy shenja: STOP dhe ndalim qarkullimi në të dy kahet.

Pra duhet që para hyrjes së urës në të dy krahët të vendosen shtylla të cilat kanë nga dy shenja STOP dhe ndalim i qarkullimit në të dy kahet.

Porosia:

4 shtylla me gjatësi: 3 metra

2 shtylla me gjatësi: 2 metra

4 shenja STOP

4 shenja ndalim qarkullimi në të dy kahet

2 tabela me dimensione: 60X90 cm me mbi shkrimin: RREZIK! Ndalohet Kalimi Mbi Urë

Furnizimi dhe vendosja duhet të bëhet sot, për shkak të emergjencës sepse ura është para rrënimit.

Presim përgjigjen tuaj

Gjitha të mirat,



--
Intrast LLC

Address: Rruga e Prizrenit, 22/1

Prishtina, Kosovo

INTRAST

From:

Intrast sh.p.k.
Str.Lidhja e Prizrenit 22/1
10000, Prishtine, Kosovo
info@intrast.org

To:

Komuna e Gjakoves
Drejtoria e Sherbimeve Publike

Raport mbi ekzekutimin e puneve dhe porosive per kontraten:

- *Pajisjet dhe sinjalizimi trafikut rrugor - nr.P. 632-21-8848-1-1-1*

Ne takimin e mbajtur me date 19.10.2022 ne zyret e Komunes se Gjakoves jemi dakorduar qe ne te fillojme punimet ne udhekryqin me Semafor, dhe vendosjen e policeve te shtrire dhe me permiresimin e motit te fillojm me shenjezim horizontal.

Ne Pajisjet semaforike I kemi porositur sepse jane specifike per secalin udhekqyq dhe ne te njeten kohe kemi filluar prodhimin e portaleve sipas kerkesave tuaja.

Ne gjate kesaj periudhe kemi kemi intervenuar dhe ne rregullimin e udhekryqeve ekzistuese me semafor te cilat kane qene jashte funksionit, kemi instaluar polic te shtrir dhe sipas urdhereses se fundit i kemi instaluar shenjat tek ura ne Rugove.

Gjeni te bashkangjitur foto deshmi me punet e realizuara, si dhe porositet e semaforeve tek prodhuesi austriak Swarco.



Fig. Shenjat e vendosura tek ura ne Rugove

INTRAST



Fig. Perfundimi I shtyllave portale per udhekryqin ne qender

The Better Way. Every Day. **swarco**

SWARCO Futurit, Mühlgasse 86, 2380 Perchtoldsdorf, Austria

Intrast sh.p.k
Str. Lidhja e prizrenit 22/1
10000 PRISHTINE, KOSOVO
KOSOVO

Quotation

Number/Date
20020628 / 24.10.2022
Reference number/Date
160822 / 24.10.2022
Shipping date

107243

Contact Person/Email
Adnan Susic
adnan.susic@swarco.com

Gjakova Project

We deliver according to the following conditions:

Terms of payment Payable immediately without deduction

Terms of delivery EXW Neutral

Thank you for your inquiry and we are pleased to submit you our offer for the below-mentioned project.

RECENT INFORMATION:

To date, we have been largely absorbing the recent cost increases. SWARCO has also been working very diligently to secure increased quantities of all our critical materials and components and mitigating costs wherever possible.

However, we have reached the point where we are forced to actively review our pricing policies and estimated lead times which include price increases of 16-25%, or more, depending on product type, and extended lead times of an additional 2-4 weeks across all our product lines.

We suggest that you take this into consideration when quoting contracts or projects going forward. If possible, we also encourage you to provide us with forecasts and/or place orders earlier than usual.

Item	Material	Qty	Description	Price	Price unit	Currency	EUR Value
000010	10016	12 PC	FUTURA 300-K3-FL6-230V-XX	275,00	EUR	1 PC	3.300,00

Ne gjate diteve ne vijim do te vazhdojme me instalimin e policeve te shtrire dhe gjate javes tjeter me permiresimin e motit do te vazhdojme dhe me sinjalizim horizontal.

Dhe njeherit kerkojme nga menaxheri I projektit qe ten a degron urdheresen me shkrim.

Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Thursday, December 1, 2022 3:23 PM
To: Info Intrast
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: RE: VËREJTJE!
Attachments: Urdheresa per INTRAST.PDF; Porosia Me urgjence 18.10.2022.xlsx

Përschendetje,

Në raportin tuaj nuk keni cekur edhe punët tjera të cilat janë kryer pas datës 01.09.2022 të cilat po ju listoj më poshtë:

- Me datë 07.10.2022, operatori ka dalë në terren për të identifikuar defektin në semaforët e udhëkryqit tek salla sportive.
- Me datë 11.10.2022, operatori ka sanuar defektin e semaforëve në këtë udhëkryq.
- Me datë 13.10.2022, nga operatori është kërkuar intervenim urgjent në semaforët e udhëkryqit në qendër dhe në semaforët në udhëkryqin te shkolla fillore "Fehmi Agani"
- Me datë 17.10.2022 është bërë sanimi i semaforëve në këto dy udhëkryqe.
- Me datë 24.10.2022 janë vendosur gunga artificiale në rrugën "Ali Pashë Tepelena" dhe në rrugën "Isa Boletini".

Bashkangjitur gjeni urdhëresën në formë të shkruar si dhe porosinë për gunga, shtylla anti-park dhe shenja vertikale.

Presim në realizimin e punimeve

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000

Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Info Intrast [mailto:info@intrast.org]
Sent: e enjte, 1 dhjetor 2022 11:50
To: Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net>
Cc: Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>
Subject: Re: VËREJTJE!

Pershendetje,

Gjeni te bashkangjitur raportin e puneve te kryera dhe punet te cilat do te realizohen ne ditet ne vijim,

Me respekt,
Intrast Sh.p.k.

On Fri, Nov 25, 2022 at 10:21 AM Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net> wrote:

Përsëndetje,

Kjo është vërejtja e dytë në lidhje me mos fillimin e punëve në ekzekutimin e punimeve të planifikuara për sinjalizim.

Nëse nuk fillojnë punimet deri më datë 28.11.2022, jemi të detyruar që ta dërgojmë rekomandimin për shkëputje të kontratës.

Për më shumë kontaktoni mbikëqyrësin e drejtpërdrejtë z. Shkumbin Kastrati

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik

Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000

Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Info Intrast [<mailto:info@intrast.org>]

Sent: e enjte, 24 nëntor 2022 09:34

To: Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net>

Cc: Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>

Subject: Re: Kërkesë me Urgjencë!

Pershendetje Leke,

Per kete kerkesen e fundit jemi duke i pergadit, sot gjate dites ose neser me se largu i vendosim,

Gjithe te mirat,

On Wed, Nov 23, 2022, 10:47 Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net> wrote:

Përshëndetje,

Pas takimit urgjent që patëm sot në lidhje me rrezikshmërinë e urës në fshatin Rogovë, si dhe rekomandimeve nga fakulteti i ndërtimtarisë, kërkojmë nga ju që të bëni furnizimin dhe vendosjen e 4 shtyllave në të cilat duhet të vendosen nga dy shenja: STOP dhe ndalim qarkullimi në të dy kahet.

Pra duhet që para hyrjes së urës në të dy krahët të vendosen shtylla të cilat kanë nga dy shenja STOP dhe ndalim i qarkullimit në të dy kahet.

Porosia:

4 shtylla me gjatësi: 3 metra

2 shtylla me gjatësi: 2 metra

4 shenja STOP

4 shenja ndalim qarkullimi në të dy kahet

2 tabela me dimensione: 60X90 cm me mbi shkrimin: RREZIK! Ndalohet Kalimi Mbi Urë

Furnizimi dhe vendosja duhet të bëhet sot, për shkak të emergjencës sepse ura është para rrënimit.

Presim përgjigjen tuaj

Gjitha të mirat,



--
Intrast LLC
Address: Rruga e Prizrenit, 22/1
Prishtina, Kosovo

Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Thursday, December 29, 2022 2:04 PM
To: Info Intrast
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: Porosi me urgjencë për pikën e aksidenteve!

Importance: High

Përshëndetje,

Pas më shumë se 4 aksidenteve në udhëkryqin e rrugëve "Bujar Roka" (rruga në ndërtim e sipër) dhe "Ymer Pula" (ura e muglices) po ju shkruaj për këtë urdhëresë me urgjencë!

1. Gunga artificiale 2 copa me gjatësi totale 9 metra, gjithsejtë: 18 metra
2. 4 shenja vertikale me shtylla STOP

Presim përgjigje nga ju dhe veprim të menjpershëm!

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Friday, January 13, 2023 3:38 PM
To: Info Intrast
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: RE: Porosi me urgjencë për pikën e aksidenteve!

Përsëndetje,

Përmes kësaj shkrese ju urdhëroj që të vazhdoni punimet nga dita e hënë datë 16.01.2023, të vazhdohet me semaforët në qendër, me shenjat vertikale të porositura kohë më parë si dhe me gungat artificiale.

Presim përgjigjen tuaj, për ndryshe jam i detyruar që të dërgoj rekomandimin për shpëputje të kontratës tek zyra e prokurimit.

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Leke Sina
Sent: e enjte, 29 dhjetor 2022 14:04
To: 'Info Intrast' <info@intrast.org>
Cc: Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>
Subject: Porosi me urgjencë për pikën e aksidenteve!
Importance: High

Përsëndetje,

Pas më shumë se 4 aksidenteve në udhëkryqin e rrugëve "Bujar Roka" (rruga në ndërtim e sipër) dhe "Ymer Pula" (ura e muglives) po ju shkruaj për këtë urdhëresë me urgjencë!

1. Gunga artificiale 2 copa me gjatësi totale 9 metra, gjithsejtë: 18 metra
2. 4 shenja vertikale me shtylla STOP

Presim përgjigje nga ju dhe veprim të menjpershëm!

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000

Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Saturday, February 11, 2023 6:12 PM
To: Info Intrast
Cc: Shkumbin Kastrati
Subject: Kerkes per intervenim urgjent!
Importance: High

Pershendetje,

Sot rreth ores 17:30 nga zyrtaret policor jemi njoftuar se semaforat ne qender te qytetit kan defekt... pasi kam dal ne vendin e ngjarjes kam verejtur se njera hyrje e udhekryqit kishte mas ne driten e gjelber... ku ne te njejten kohe ndezeshin dritat e gjelbra dhe te kuqe... i kam ndaluar dhe jane ne te portokallten.

Ju lutemi qe urgjentisht te vini dhe te rregulloni defektin deri ne vendosjen e semaforeve te rinje.

Presim pergjigje nga Ju!

Xhelal Halilosmani

From: Leke Sina
Sent: Tuesday, February 28, 2023 1:29 PM
To: Info Intrast
Cc: Shkumbin Kastrati; Albin Sahatqia (albin.sahatqia@KosovoPolice.com)
Subject: RE: Porosi me urgjencë për pikën e aksidenteve!
Attachments: FW: Kërkesë për vendosjen e sinjalizmit vertikal në udhekryqin e rrugës "Ymer Pula-Washingtoni"

Përsëndetje,

Pas më shumë se 4 aksidenteve në udhekryqin e rrugëve "Bujar Roka" (rruga në ndërtim e sipër) dhe "Ymer Pula" (ura e muglives) po ju shkruaj për këtë urdhëresë me urgjencë!

1. Gunga artificiale 2 copa me gjatësi totale 9 metra, gjithsejtë: 18 metra
2. 4 shenja vertikale me shtylla STOP

Bashkangjitur e-mailin e policisë, të cilët kërkojnë intervenim urgjent!

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtorja për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Leke Sina
Sent: e enjte, 29 dhjetor 2022 14:04
To: 'Info Intrast' <info@intrast.org>
Cc: Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>
Subject: Porosi me urgjencë për pikën e aksidenteve!

Importance: High

Përsëndetje,

Pas më shumë se 4 aksidenteve në udhekryqin e rrugëve "Bujar Roka" (rruga në ndërtim e sipër) dhe "Ymer Pula" (ura e muglives) po ju shkruaj për këtë urdhëresë me urgjencë!

1. Gunga artificiale 2 copa me gjatësi totale 9 metra, gjithsejtë: 18 metra
2. 4 shenja vertikale me shtylla STOP

Presim përgjigje nga ju dhe veprim të menjpërsëhëm!

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000

Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Leke Sina
Sent: Tuesday, March 28, 2023 2:41 PM
To: Info Intrast
Cc: Shkumbin Kastrati; Pjeter Marku; Bujar Muhaxhiri
Subject: Porosia e shenjave vertikale, gungave, shtyllave anit-park dhe rregullimit te semaforeve
Attachments: 1. Porosia Me shenja Vertikale 27.03.2023.pdf; 2. Porosia për Semafor 4 udhekryqet 28.07.2023.pdf; 3. Porosia Me gunga artificiale - polic te shtrir 27.03.2023.pdf; 4. Porosia Me shtylla anti-park 27.03.2023.pdf
Importance: High

Përsëndetje,

Pasi që keni përfunduar mbledhje dhe sanimin e shenjave vertikale nëpër rrugët e qytetit nga data 20.03.2023 - 22.03.2023, ju jepet kjo urdhëresë:

1. SHENJAT VERTIKALE
2. RREGULLIMI I SEMAFOREVE NË 5 UDHEKRYQET
3. GUNGAT ARTIFICIALE
4. SHTYLLAT ANTI-PARK

Të gjitha këto porosi të detajuara i gjeni bashkangjitur,

Jemi në pritje të vazhdimet të punimeve në udhekryqin me semafor në qendër të qyteti, ju lutemi përgjigjuni në e-mail dhe na njoftoni më së largu deri me datë 30.03.2023 për fillimin e këtyre punimeve.

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtorja për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Xhelal Halilosmani

From: Info Intrast <info@intrast.org>
Sent: Friday, March 31, 2023 2:59 PM
To: Leke Sina
Cc: Shkumbin Kastrati; Pjeter Marku; Bujar Muhaxhiri
Subject: Re: Porosia e shenjave vertikale, gungave, shtyllave anit-park dhe rregullimit te semaforeve
Attachments: image001.jpg

Pershendetje z. Sina

Ju falenderojme per urdheresen e leshuar, ashtu siq ju e keni potencuar ne kemi qene ne terren edhe i kemi mbledhur dhe perforcuar shenjat qe kane qene te demtuara.

Ne ditet ne vijim ne do te fillojme me instalimin e semaforeve dhe pajisjeve tjera, te cilat jane ne kete urdherese,

Me respekt,
Intrast shpk

On Tue, Mar 28, 2023, 14:41 Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net> wrote:

Pershendetje,

Pasi qe keni perfunduar mbledhje dhe sanimin e shenjave vertikale nËpër rrugët e qytetit nga data 20.03.2023 - 22.03.2023, ju jepet kjo urdhëresë:

1. SHENJAT VERTIKALE
2. RREGULLIMI I SEMAFOREVE NË 5 UDHEKRYQET
3. GUNGAT ARTIFICIALE
4. SHTYLLAT ANTI-PARK

Të gjitha këto porosi të detajuara i gjeni bashkangjitur,

Jemi në pritje të vazhdimit të punimeve në udhëkryqin me semafor në qendër të qyteti, ju lutemi përgjigjuni në e-mail dhe na njoftoni më së largu deri me datë 30.03.2023 për fillimin e këtyre punimeve.

Gjitha të mirat,

