



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË
SKUPSTINA OPSTINE DJAKOVICA / MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Datë: 14/02/2025

Referencë: 09/Zyrtare/2025

Për: Kryetarin E Komunës së Gjakovës, Z. Ardian Gjini

Nga: Drejtoria për Shërbime Publike, Z.Nikollë Lleshi

Tema :Raport për periudhën Janar - Dhjetor 2024

Nr.Rendor	Objekti	Aktivitetet / Kategoria	Periudha	Vlera (Euro)	Koment
1	INVESTIME KAPITALE	1.1 Ndtimi dhe Mirëmbajtja e Varrezave të Deshmorëve	Nëntor 2023 - Qershor 2024	87.829,00	Projekti, ka përfunduar dhe përuar në përvjetorin e Çlirimit të Gjakovës, qershor 2024
		1.2 Sanimi dhe Ndtimi i parqeve	Shkurt 2023- Shkurt 2025	250.000,00	Projekti ka përfunduar në maj 2024, sipas kushteve të kontratës.
		1.3 Rehabilitimi i Ujërave të Zeua dhe Atmosferik	Shtator 2023 - Shtator 2024	138.560,00	Projekti ka përfunduar në shtator 2024, sipas kushteve të kontratës.
		1.4 Trajtimi i Qenëve Endacak	Korrik 2023- Korrik 2024	60.000,00	E përfunduar në korrik 2024, sipas kushteve të Kontratës
		1.5 Dezinsektimi, deratizimi dhe Dezinsektimi	Qershor 2023 - Qershor 2024	53,758.00	E përfunduar në prill 2024, sipas kushteve të Kontratës
		1.6 Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusëve dhe grilave të ujëmbledhësve, ulësve për parqe dhe kontinierëve	Shtator 2023 - Shtator 2025	65.000,00	E përfunduar në shtator 2024, sipas kushteve të Kontratës (Vlera e kontratës ka qenë 50,050.00 , është shfrytëzuar dhe 30 % i vlerës së kontratës)
		1.7 Sanimi i rrugëve me Zhavor	Maj 2023 - Maj 2024	33.145,00	E përfunduar në Maj 2024, sipas kushteve të Kontratës
		1.8 Furnizim me Fidane dhe Drujnë Dekorativ	Maj 2023 - Maj 2025	105,000.00	E përfunduar në dhjetor 2023, sipas kushteve të Kontratës
2	MENAXHIMI I KONTRATAVE	2.1 Trajtimi i qenëve endacak	Korrik 2024- Korrik 2025	60.000,00	Deri me tani, OE ka realizuar shërbimet 30,000.00 euro.
		2.2 Dezinsektimi, deratizimi dhe Dezinsektimi	Maj 2024 - Maj 2025	47.652,00	Deri me tani, OE ka realizuar shërbimet 40,000.00 euro.
		2.3 Furnizim me Fidane dhe Drujnë Dekorativ	Qershor 2024 - Qershor 2026	300.000,00	Deri me tani, OE ka realizuar shërbimet 184,704.00 euro.
		2.4 Sanimi i rrugëve me Zhavor	Maj 2024 - Maj 2025	39.930,00	Deri me tani, OE ka realizuar shërbimet 19,500.00 euro.
		2.5 Rregullimi i Sistemit të ujitjes në parqe dhe hapja e pusëve	Maj 2024 - Maj 2025	99.959,50	Deri me tani, OE ka realizuar punimet 90,000.00 euro.
		2.6 Rehabilitimi dhe ndrtimi i hapësirave publike	Shtator 2024 - Shtator 2026	1.570.000,00	Deri me tani, OE ka realizuar punimet 145,000.00 euro.
		2.7 Qyteti i Mençur	Dhjetor 2024 - Dhjetor 2026	299,658.40	OE ka filluar punën sipas urdhrësës, dhe ka përfunduar situacionin e l-rë.
3	TË HYRAT	3.1 Parkingu në rrugën "Uçk" Shfrytëzuesi Elton Xhemajli B.I	Tetor 2023 - Tetor 2026	6,022.50 euro	Te kolona e vlerës financiare, është vlera mujore e paraqitur
		3.2 Parkingu në rrugën "Vëllezrit Frasheri"shfrytëzuesi Argetim Peja B i	Gusht 2024 - Gusht 2029	1050 euro	Te kolona e vlerës financiare, është vlera mujore e paraqitur
		3.3 Parkingu në rrugën "Nena Terza " shfrytëzuesi Barber Trends	Gusht 2024 - Gusht 2029	1212.12 euro	Te kolona e vlerës financiare, është vlera mujore e paraqitur
		3.4 Parkingu në Qarshin e Vogël, shfrytëzuesi Kadri Thaqi B.I	Nëntor 2022 - Nëntor 2025	812,50 €	Te kolona e vlerës financiare, është vlera mujore e paraqitur
		3.5 Tregu "Feim Bala"	Shkurt 2019 - Shkurt 2029	1.2000,00 €	Te kolona e vlerës financiare, është vlera mujore e paraqitur
		3.6 Tregu "NTP Vllezërit Berisha"	Mars 2020 - Mars 2030	620,00 €	Te kolona e vlerës financiare, është vlera mujore e paraqitur
4	PERFOMANCA KOMUNALE	4.1 Sipërfaqja e hapësirave publike të gjelbëruara në m2 publike për koke banori	2024		23.37%
		4.2 Sipërfaqja e hapësirave publike që mirëmbahen rregullisht	2024		100% në qytet 0% në fshat (përveq me kërkesë të veçant)
		4.3 Hapësirat Publike të paisura me ndriçim publik	2024		83%
		4.4 Realizimi i planit për ndrtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujësjellësit	2024		Në proces (Raport nga KRU)
		4.5 Realizimi i planit për ndrtim dhe mirëmbajtje të sistemit të kanalizimit	2024		Në proces (Raport nga KRU)
		4.6 Realizimi i Planit Komunal për Menaxhim të Mbeturinave	2024		80%
		4.7 Realizimi i orarit për mbledhje të mbeturinave	2024		100%
		4.8 Inkasimi i mjeteve për mbledhje të mbeturinave	2024		100%
5	ADMINISTRIMI I LËNDËVE	5.1 DSHP, ka pranuar 267 lëndë. Statusi Numri %	Janar - Nëntor 2024		Miratuara 87 kërkesa (32.6 %) Refuzuara 113 kërkesa (42.3 %) proces 64 kërkesa (24 %) Anuluara 3 kërkesa (1.1 %) Totali 267 kërkesa

Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komuna e Gjakovës - Opština Djakovica - Municipality of Gjakova

ARKIVA HYRËSE
UVODNI ARHIV
INTRODUCTORY ARCHIVES
Njësia O.I.O.J.O.M.
Datum/Date
Gjakovë - Djakovica - Gjakova

09-052/01-9013
18.02.2025