




ANEKS KONTRATA

Date 09.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7917-5-3-5;
632-20-133-535

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“Mirusha Company” sh.p.k.- Klinë, me nr.unik 810317067 , e përfaqësuar nga z.Mentor Selimi (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës “**

Lot I –rë: Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës “ Luftëtarët Nimanaj”, Nr. i prokurimit-632-20-2834-5-1-1, Nr. i brendshëm-632-20-041-511, të datës: 23.09.2020, e cila kontratë është në realizim e sipër.



Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot I –rë: Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës “ Luftëtarët Nimanaj**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 30.11.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **8,500.00€(tetëmijë e pesëqind euro)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7917-5-3-5**.

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Mentor Selimi
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	09.12.2020	Data:	09.12.2020
Vula:		Vula:	

NDËRTIMI-ASFALTIMI I RRUGËS "LUFTËTARËT NIMANAJ" NË FSHATIN					
PUNË SHITESE					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II	Punët e Dheut				
2.4	Punimi i mbushjes me material guror jokohorent të sjellur nga huaza në largësi 10 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje	m ³	2,548.35	3.3355	8,500.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Gërmimit					8,500.00 €

REKAPITULLIMI - AKSI 1 & 2 & 3		
II	Punët e Dheut	8,500.00 €
Gjithsej totali me TVSH		8,500.00 €





REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	06.11.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati AL Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot I- Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës Luftëtarët Nimanaj - Gërgoc, K. e Gjakovës”, e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Mirusha company” sh.p.k. Klinë, sipas kontratës me nr. identifikimi 632-20-2834-5-111 në vlerë prej 89,967.57 €. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë në pozicionet e cekura më poshtë.

Bazuar në kërkesën e punë kryesit me datën 04/11/2020 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shërbime Publike. Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 06. 11.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit të sjellur nga Operatori Ekonomik. Pas aprovimit të organit mbikëqyrës analizuam nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim të punimeve shtesë.

NDËRTIMI-ASFALTIMI I RRUGËS "LUFTËTARËT NIMANAJ" NË FSHATIN GËRGOC					
PUNË SHTESE					
Parallogaria për Punë shtesë					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II	Punët e Dheut				

2.4	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent të sjellur nga huaza në largësi 10 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje	m ³	2,428.57	3.50	8,500.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Gërmimit					8,500.00 €

REKAPITULLIMI		
II	Punët e Dheut	8,500.00 €
Gjithsej totali me TVSH		8,500.00 €

Sipas parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 8,500.00€. Për të përfunduar projekti “Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës Luftëtarët Nimanaj - Gërgoc janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 8,500.00€. Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik “Mirusha company” sh.p.k. Klinë dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “AL Engineering”.

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot-I-rë Nërtimi-asfaltimi i rrugës Luftetaret Nimanaj
	632-20-7917-5-3-5
	632-20-133-535
Data	23.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot-I-rë Nërtimi-asfaltimi i rrugës Luftetaret Nimanaj është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Mirusha Company” shpk.Klinë sipas kontratës me rn.identifikimi 632-20-2834-511 –Lot-I në vlerë prej 89,967,57€ .Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa nga punëkryesi për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e punë kryesi me datë 04.11.2020 ka kërkuar punë shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 06.11.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 8,500,00€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshtetësi:

Informatat kontraktuese:

Tel. 038-200-44041

E-mail: *Faton.gutaj@eks-gov.net*

Faksi:



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta kenë

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. 89559

Për **KOMUNA E GJAKOVËS**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **MIRUSHA COMPANY SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi -Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot-I-rë Ndërtimi-asfaltimi i rrugës Luftetaret Nimanaj**

Nr. prokurimit: 632-20-7917-535

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **850.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **850.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 37 ditë kalendarike prej **08.12.2020** deri më **14.01.2021**

Data lëshimit: 08.12.2020

Nënshkrimi dhe yula e garantuesit



Nr i Serisë

0055800