



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVO/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA ĐAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Zyra e Prokurimit
Komuna e Gjakovës

Në bazë të nenit 72 të Rregullores për Prokurim Publik të dt. 01.11.2022, nenit 37 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës (KPK) në lidhje me kontratën me nr. të protokollit 02nr.410/04-36376, për shkak të mos-përmbyshjes së obligimeve kontraktuale nga ana e Kontraktorit: N.Sh.T. "Viktory Com" & Marisa SH.P.K, me seli në Bec, Gjakovë, në bazë të kompetencave dhe përgjegjësi ligjore, më dt. ..02.2023, Zyrtari përgjegjës i prokurimit, Ju njofton:

NJOFTIM
Për ndërprerjen e Kontratës

Neni 37 i KPK përcakton se "Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës". Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a) Kontraktuesi ndërprende punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f) Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

Ju informojmë se kontrata e nënshkruar me datën 03.12.2021, me numër të prokurimit: 632-20-7438-5-2-1, numër të brendshëm 632-20-117-521 dhe me nr. të protokollit 02nr.410/04-36376 me titull "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet", ne mes të Komunës së Gjakovës dhe Punë kryesit N.Sh.T. "Viktory Com" & Marisa SH.P.K, do të ndërpritet me date, 15.02.2023.

Kontrata do të ndërpritet duke u bazuar ne nenin 37, paragrafët, a dhe f te Pjesa II e Kontratës – Kushtet e Përgjithshme.


Për mos realizimin e puneve konforme kushteve të kontratës jeni të informuar disa here radhazi përmes e-maileve të datës, 22.04.2022, 11.05.2022, 22.08.2022, 24.08.2022, 15.09.2022, 03.10.2022, 13.10.2022, 17.10.2022, 19.10.2022, dhe 07.11.2022, të dërguara nga Menaxheri i Kontratës Lekë Sina.

Përkundër vërejtjeve të shumta ju nuk ndërmorët veprime të nevojshme për përmirësim te dinamikës për realizimin e punëve.

Si Autoritet Kontraktues që kemi zhvilluar aktivitetin e prokurimit dhe kemi nënshkruar kontratën, ju informojmë se menjëherë pas datës 15.02.2023, do ti ndërmarrim të gjitha veprimet konforme kushteve te kontratës

Shkresës i bashkëngjiten te gjitha komunikimet e deritanishme dhe dëshmitë e mos realizimit te kontratës.

Me respekt,


Udhëheqës i zyrës së Prokurimit





REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA / MUNICIPALITY OF GJAKOVA



DATE:	30.01.2023
REFERENC - E:	09/Zyrtare/2023
PER/ZA/TO:	Zyrën Prokurimë, - z. Faton Gutaj
NGA/OD/FROM:	Menaxheri i Kontratës - Lekë Sina
CC:	Drejtoria për Shërbime Publike - z. Skumbin Kastrati Kryetari i Komunës - z. Ardian Gjata Operatori për Mbikëqyrje të Projektëve - AL Engineering shpk
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Rekomandimi për Ndërprerjen e Kontratës me titull: "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet" me nr. identifikues: 632-20-7438-5-2-1

Duke u bazuar në pikën 61.27 të Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik dhe duke u bazuar në ecurinë e punimeve të kësaj kontrate po ju parashtroj këtë rekomandim për ndërprerje të kontratës me titull: "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet" me nr. identifikues: 632-20-7438-5-2-1 e lidhur me datë 03.12.2021 ndërmjet Komunës së Gjakovës dhe grupit të operatorëve NSHT "VIKTORY COM" dhe "MARISA" SHPK.

Arsyetimi:

- Kontrata është nënshkruar me datë: 03.12.2021, pas përfundimit të procedurave për marrjen e lejes së ndërtimit për projektin në fjalë, pas buxhetimit dhe me fillimin e sezonës së punimeve i kam dhënë urdhëresë për fillim të punimeve operatorit me datë: 27.04.2022.
- Operatori së bashku me mua dhe mbikëqyrësin e punimeve kemi dalë në terren e kemi sqaruar projektin ndërkohë nga ana e operatorit janë vendosur pikat gjeodezike në bazë të projektit.
- Operator më tutje e ka zvarritur procesin nën arsyetimin se ka probleme financiare për shkak të rritjes së çmimeve, për këtë në bazë të marrëveshjes së përgjithshme të ekzekutivit me operatorët fillimi i punimeve është shtyrë deri në muajin gusht 2022.
- Me datë 24.08.2022, nga operatori kam pranuar kërkesë për ndryshim të pozicionit të asfaltit, pas shumë konsultave, projektuesi ja ka refuzuar këtë kërkesë me datë: 15.09.2022.
- Me datë 03.10.2022 pas sqarimeve të përgjigjes në mes të operatorit punë-kryes dhe projektues, i kam dhënë sërish urdhëresë për vazhdim të punimeve sipas kushteve të kontratës dhe i kam dhënë afat deri më 07.10.2022.

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE

Postal address: Nëna Tereze, Nr. 469 Gjakovë, Kosovë

Tel: +381 (0) 390 320 050

<http://kk.rks-gov.net/gjakove/>



- Pasi që operatori nuk është përgjigjur po ashtu nuk ka filluar punimet, me datë 13.10.2022, i kam dërguar VËREJTJE zyrës së prokurimit, duke kërkuar që të ndërmerren masa ligjore.
- Me datë 17.10.2022 operatori ka dërguar e-mail dhe ka lajmëruar se do të fillon punimet me 18.10.2022.
- Me datë 19.10.2022 pas mbajtjes së takimit me operatorin mbikëqyrës dhe punëkryrës kam dërguar e-mail në të cilën potencohet dakordimi ynë për vazhdim të punimeve deri në vlerën 58,000.00 euro ku nuk duhet të gërryhet asfalti, por të kryhen pozicionet tjera.
- Ndërkohë punimet kanë vazhduar dhe e kam vizituar disa herë vend punishten ku një herë ka qenë prezent edhe Kryetari dhe Drejtori i DSHP-ës.
- Deri më sot është përgaditur terreni është pastruar, është shtruara me zhavorr vetëm pjesa e parkingut përballë parkingut të auto-taxive, (parkingu rreth oborrit të shkollës Yll Morina).
- Ndërkohë nga operatori punë kryerës i ka ndërprerë punimet dhe përmes organit mbikëqyrës ka kërkuar që të gërryhet asfalti dhe të shtrohet në një pjesë të rrugës Yll Morina, nën pretendimin se me atë pozicion do të arrihet vlera e punimeve prej 58,000.00 euro.
- Përmes e-mailit ja kam ri-kujtuar dakordimin e datës 19.10.2022, dhe kam kërkuar që punimet të vazhdojnë mirëpo i njëjti nuk është përgjigjur.
- Me datë 16/12/2022, OE ka dorëzuar Situacionin 1, të pranuar nga organi mbikëqyrës, në të cilin është prezantuar puna e kryer në sipërfaqen e parkingut për ballë parkingut të auto-taxive, vlera e këtij situacioni është 16,838.80€ apo 13% e totalit të kontratës.

Pra siç e shihni nga kjo kronologji, kam vepruar duke dhënë urdhëresë e më pas edhe vërejtje për zvarritje të punimeve, po ashtu operatorit i kam ofruara bashkëpunim duke ja shqyrtuar të gjitha kërkesat që kishte, mirëpo i njëjti nuk ka qenë efikas dhe deri më sot i ka zvarritur punimet mjaft shumë, ku dihet se kjo kontratë është nënshkruar me datë 03.12.2021, ndërsa deri më sot janë kryer vetëm 13% të punimeve të parapara.

Komuna e Gjakovës ka pas të buxhetuar vlerën 58,000.00 € për vitin fiskal 2022 për këtë projekt, ndërsa OE ka arritur të kryen punë në vlerë 16,838.80 €, pra vetëm 29% të buxhetit të viti fiskal 2022 ka arritur të shpenzoj, për pjesën tjetër nuk ka kryer punime nën arsyetimet të cilat konsideroj se janë të pa bazuara.

Duke u bazuar nga ajo që u tha më lart ju rekomandoj që kjo kontratë të ndërpritet duke vepruar në bazë të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Me Respekt!

KOMUNA E GJAKOVËS
DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE
 Postal address: Nëna Tereze, Nr. 469 Gjakovë, Kosovë
 Tel: +381 (0) 390 320 050
<http://kk.rks-gov.net/gjakove/>



Venera Shtaloja

From: Leke Sina
Sent: Monday, January 30, 2023 2:45 PM
To: Faton Gutaj; Venera Shtaloja
Cc: Shkumbin Kastrati; Ardian Gjini; AL Engineering <alengineering.ks@gmail.com> (alengineering.ks@gmail.com)
Subject: Rekomandim për shkëputje të kontratës "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet" me nr. identifikues: 632-20-7438-5-2-1
Attachments: Rekomandimi per shkëputje te kontrates - ndertimi i parkingjeve.pdf; Rekomandim per shkëputje të kontratës Victory Com.doc

Përsëndetje,

Bashkangjitur gjeni rekomandimin për shkëputje të kontratës

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Venera Shtaloja

From: Leke Sina
Sent: Friday, April 22, 2022 2:26 PM
To: Viktory Com
Cc: AL Engineering; valdrin.zenuni@alengineering-ks.com; Shkumbin Kastrati; Ardian Gjini; Faton Gutaj; Hysni Muhadri; Elida Bejtullahu; Arben Bakalli
Subject: URDHËRES PËR FILLIMIN E PUNIMEVE!
Attachments: Urdheresa per Vitory Com - fillimi i punimeve në ndertimin e pa.pdf

Përshëndetje,

Bashkangjitur gjeni urdhëresën për fillimin e punimeve, po ju dërgoj sot me që me datë 25.04.2022 nuk punohet. Punimet duhet të nisin me datë 26.04.2022, po ashtu ju ftoj që me datë 26.04.2022 të merrni kopjen fizike të urdhëresës, projektit, vendimit dhe informata e ndërmarrjeve dhe kompanive që kanë infrastrukturë në vend-punishte.

Ju lutemi konfirmoni pranimin e e-mailit,

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Leke Sina
Sent: e premte, 22 prill 2022 10:37
To: 'Viktory Com' <info@viktory-ks.com>
Cc: 'AL Engineering' <alengineering.ks@gmail.com>; 'valdrin.zenuni@alengineering-ks.com!' <valdrin.zenuni@alengineering-ks.com>; Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>; Ardian Gjini <Ardian.Gjini@rks-gov.net>; Faton Gutaj <fatongutaj@rks-gov.net>
Subject: NJOFTIM!

Përshëndetje,

Me që jemi në përfundim të procedurës për marrje të lejes, po ju njoftoj se ju kam dërguar në platformën e e-prokurimit planin për menaxhimin e kontratës me titull: "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet", me nr. të prokurimit: 632-20-7438-5-2-1. Ju lutemi apromoni.

Urdhëresa për fillimin e punimeve do të ju lëshohet në javën që vjen, andaj përgatituni për fillimin e punimeve.

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000

Tel.: + 381 (0) 390 320 050



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA / MUNICIPALITY OF GJAKOVA



DATE:	22.04.2022
REFERENC - Ë:	09/Zyrtare/2022
PER/ZA/TO:	Grup i Operatorëve Ekonomik: N.SH.T. VIKTORY COM; "Marisa" SH.P.K., fshati Bec, 80, Radoniqi, Komuna Gjakovë
CC:	z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës z. Shkumbin Kastrati – Drejtoria e Shërbimeve Publike z. Faton Gutaj – Zyra e Prokurimit z. Hysni Muhadri – Drejtoria për Punë Inspektuese z. Valdrin Zenuni (AL Engineering) – Qytetë e Qytetës
NGA/OD/FROM:	Menaxheri i Kontratës – Lekë Sina
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	URDHËRESË

URDHËRESË PËR FILLIMIN E PUNËVE

Drejtoria për Shërbime Publike, përkatësisht menaxheri i kontratës, urdhëron grupin e operatorëve N.SH.T. VIKTORY COM; "Marisa" SH.P.K., që të filloj punët sipas kushteve të kontratës me titull: "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet" me nr. të identifikues: 632-20-7438-5-2-1.

Fillimi i punimeve të jetë me datë 26.04.2022, punët të kryhen në bazë të projektit kryesor me Titull: "Rregullimi i Parkingjeve përgjatë rrugës YLL MORINA dhe ANTON ÇETA", Gjakovë, i aprovuar nga DUMM sipas, AKTVENDIMIT me nr. 07/351/02-3142/2022, dt. 20.04.2022.

Punët të kryhen në bashkëpunim me organin mbikëqyrës, menaxherin e kontratës, ndërmarrjet dhe kompanitë që kanë infrastrukturë në vend-punishte.

Kopjes së urdhëresës i bashkëngjiten:

- Kopja e vendimit nga DUMM, me nr. 07/351/02-3142/2022, dt. 20.04.2022
- Kopja e projektit, me nr. protokoli: 351/02-3142/22
- Kopjet e informatave për shtrirje të infrastrukturën në vend-punishte nga: KRU Gjakova, KEDS, Ngrohtorja e Qyteti, IPKO dhe PTK-Vala.

N.SH.T. VIKTORY COM; "Marisa" SH.P.K. ka kontratën me Komunën e Gjakovës, me titull: "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet", me nr. të identifikues: 632-20-7438-5-2-1 e lidhur me datë: 02.12.2021.

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE
Postal address: Nëna Terezë, Nr. 469 Gjakovë, Kosovë
Tel: +381 (0) 390 320 050
<http://kk.rks-gov.net/gjakove/>

Venera Shtaloja

From: Leke Sina
Sent: Wednesday, May 11, 2022 3:31 PM
To: Viktory Com; jetonqerimi@viktory-ks.com; AL Engineering; valdrin.zenuni@alengineering-ks.com
Cc: Shkumbin Kastrati; Ardian Gjini; Faton Gutaj
Subject: RE: URDHËRES PËR FILLIMIN E PUNIMEVE!

Përshëndetje,

Urdhëresa për fillim të punimeve ju është dërguar me datë 22.04.2022, në të cilën kërkohet që të filloni punimet sipas kontratës me titull: "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet", me nr. identifikues: 632-20-7438-5-2-1. Po ashtu me datë 27.04.2022, z. Pjetër Qerimi ka pranuar kopjen fizike të urdhëresës, aktvendimin për leje ndërtimi dhe projektin e rrugës.

Deri më sot nuk kanë filluar punimet në terren.

Nga Kryetari Komunës më është kërkuar sqarim për mos nisje të punimeve, andaj ju ftoj nesër me datë 12.05.2022, në ora 10:00, që së bashku me organin mbikëqyrës të dalim në terren dhe të filloni punimet.

Ftohet përfaqësuesi i organit mbikëqyrës "AL-Engineering" dhe përfaqësuesi juaj në terren që të fillohet me punime në të kundërtën jam i detyruar që të ndërmarr veprime sipas kushteve të kontratës.

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Leke Sina
Sent: e premte, 22 prill 2022 14:26
To: 'Viktory Com' <info@viktory-ks.com>
Cc: 'AL Engineering' <alengineering.ks@gmail.com>; 'valdrin.zenuni@alengineering-ks.com' <valdrin.zenuni@alengineering-ks.com>; Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>; Ardian Gjini <Ardian.Gjini@rks-gov.net>; Faton Gutaj <faton.gutaj@rks-gov.net>; Hysni Muhadri <Hysni.Muhadri@rks-gov.net>; Elida Bejtullahu <Elida.Bejtullahu@rks-gov.net>; Arben Bakalli <arben.bakalli@rks-gov.net>
Subject: URDHËRES PËR FILLIMIN E PUNIMEVE!

Përshëndetje,

Bashkangjitur gjeni urdhëresën për fillimin e punimeve, po ju dërgoj sot me që me datë 25.04.2022 nuk punohet.

Punimet duhet të nisin me datë 26.04.2022, po ashtu ju ftoj që me datë 26.04.2022 të merrni kopjen fizike të urdhëresës, projektit, vendimit dhe informata e ndërmarrjeve dhe kompanive që kanë infrastrukturë në vend-punishte.

Ju lutemi konfirmoni pranimin e e-mailit,

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Leke Sina

Sent: e premte, 22 prill 2022 10:37

To: 'Viktory Com' <info@viktory-ks.com>

Cc: 'AL Engineering' <alengineering.ks@gmail.com>; 'valdrin.zenuni@alengineering-ks.com' <valdrin.zenuni@alengineering-ks.com>; Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>; Ardian Gjini <Ardian.Gjini@rks-gov.net>; Faton Gutaj <faton.gutaj@rks-gov.net>

Subject: NJOFTIM!

Përsëndetje,

Me që jemi në përfundim të procedurës për marrje të lejes, po ju njoftoj se ju kam dërguar ne platformën e e-prokurimit planin për menaxhimin e kontratës me titull: "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet", me nr. të prokurimit: 632-20-7438-5-2-1. Ju lutemi aprovi.

Urdhëresa për fillimin e punimeve do të ju lëshohet në javën që vjen, andaj përgatituni për fillimin e punimeve.

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Venera Shtaloja

From: Viktory Com <info@viktory-ks.com>
Sent: Monday, August 22, 2022 11:50 AM
To: Leke Sina
Cc: Valdrin Zenuni; Shkumbin Kastrati; Faton Gutaj
Subject: Re: Urdhëresë për fillimin e punimeve

On 2022-08-19 15:44, Viktory Com wrote:

> Pershendejte
> Kerkojm nje takim te Henen paradite
>
> Me projekt menaxher si dhe me mbikqyres
>
> ju lutem te na konfirmoni pjesemarrjen
>
>
>

> On 2022-08-16 10:22, Leke Sina wrote:

>> Përshëndetje,
>>
>> Përmes kësaj shkrese po ju ri-përsëris urdhëresën për fillimin e
>> punimeve në kontratën me titull: "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet",
>> me nr. të prokurimit: 632-20-7438-5-2-1.
>>
>> Me datë: 22.04.2022, keni pranuar urdhëresën për fillimin e punimeve,
>> ndërsa me datë 01.06.2022, më keni njoftuar se i keni vendosur pikat
>> gjeodezike sipas projektit, ku bashkë me z. Zenunin kemi dal në
>> vendin e punimit dhe e kemi diskutuar se si do të jetë projekti.
>>
>> Po ashtu nga ju kemi pranuar ankesa të shumta me rritje të çmimeve
>> përkatësisht të materialeve ndërtimore, nëse sërish nuk mund të
>> realizoni kontratën ju lutemi që të drejtoheni në zyrën e prokurimit
>> për të gjete zgjidhje, qoftë ndërprerje të kontratës me marrëveshje
>> apo ndonjë zgjidhje tjetër ligjore.
>>

>> Nga dita e sodit më së largu 15 ditë pres, që të nisni punimet.

>>
>> Gjitha të mirat,

>>
>> [1]

>>
>> From: Viktory Com [mailto:info@viktory-ks.com]
>> Sent: e mërkurë, 1 qershor 2022 10:53
>> To: Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net>; Valdrin Zenuni
>> <valdrin.zenuni@alengineering-ks.com>
>> Subject: Njoftim

>>
>> Pershendetje
>>

>> Ju njoftoj ne lidhje me projektin Ndertimi i Parkingjeve ne Qytet.

>>

>> Ne i kemi vendosur pikat gjeodezike se ku jane parapare parkingjet.

>>

>> Kerkojm nje Takim per ecurin e punimeve.

>>

>> Me respekt

>>

>> --

>>

>> Viktory Com

>>

>> Rr. Tirana, Gjakovë

>>

>> 50000

>>

>> Tel: +38345810461 [2]

>>

>> info@viktory-ks.com

>>

>>

>>

>> Links:

>> -----

>> [1] <https://www.linkedin.com/in/lekesina/>

>> [2] tel:%20+38345810461

--

Viktory Com

Rr. Tirana, Gjakovë

50000

Tel: +38345810461

info@viktory-ks.com

Në cilësinë e menaxherit të kësaj kontrate dhe duke u bazuar në pikën 61.22 të Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik po ju parashtroj këtë kërkesë për aprovim paraprak.

Ju lutemi na sqaroni se një ndryshim i tillë a e ndryshon materialin në cilësi, a mbetet kualiteti i njëjtë siç është paraparë në projekt.

Presim përgjigje nga Ju duke u bazuar në kërkesën e bashkangjitur të OE

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtorja për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

--



"AL Engineering" sh.p.k

Adresa:

Ulpjana, Mujë Krasniqi, C7/11, Nr. 14, Prishtinë

tel:

+383 44/49 200 285

web:

www.alengineering-ks.com

email:

info@alengineering-ks.com

alengineering.ks@gmail.com

--



"AL Engineering" sh.p.k

Adresa:

Ulpiana, Mujë Krasniqi, C7/11, Nr. 14, Prishtinë

tel:

+383 44/49 200 285

web:

www.alengineering-ks.com

email:

info@alengineering-ks.com

alengineering.ks@gmail.com

Venera Shtaloja

From: Viktory Com <info@viktory-ks.com>
Sent: Wednesday, August 24, 2022 10:58 AM
To: Leke Sina; Valdrin Zenuni
Subject: Kontrata Ndertimi i Parkingjeve ne Qytet
Attachments: Kerkese per ndyshim te pozicionit.pdf

I/E Nderuar

Ne attach mund te gjeni kerkesn ton.

--



Viktory Com

Rr. Tirana, Gjakovë

50000

Tel: +38345810461

info@viktory-ks.com

Per AK: Komune e Gjakoves, Menaxherin e Projektit Leke Sina, Organin Mbikqyres AL Engineering

Kërkesë

Te nderuar ju njoftojm ne lidhje me projektin me titull: **Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet me numer prokurimit : 632-20-7438-5-2-1**, se gjat analizes qe kemi bere ne paramasen e projektit kemi vrejtur se duhet te behen disa ndryshime per te mire te projektit pasi qe ne pozicionin:

POS	Përshkrimi i aktiviteteteve	Njësia	Sasia
I	Punët Pregaditore		
5	Prerja, gërryerja dhe demolimi i asfaltit në sipërfaqen e rrugës dhe te kyqjeve anesore sipas prerjes 2-2 dhe largimi i materialit në deponi të përcaktuar nga investitori.	m ²	5,552.40

Me sa po kuptojm ne Prerje dhe gërryerje e dhe demolim i asfaltit ne siperfaqen e rruges, pra ju keni kërkuar qe te jete siperfaqeje e gerryer dhe jo thellesi.

Ne si OE e kemi analizuar edhe pozicionin e shtrimit te Asfaltit I cili eshte keshtu:

IV	Punët e Asfaltit		
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm për rrugen, kyqjet anesore, hapsirat e parkingjeve dhe një pjese të shtegut për çiklist, t=8cm. Po ashtu në këtë pozicion të pëfshihet edhe spërkatja me emulzion.	m ³	5,760.00

Ne ju sygjerojm qe te behet ky ndryshim i pozicionit per te mire te projektit pa ndyshuar sasin dhe cmimin por vetem materialin final, duke e ditur se te gjitha rruget Urbane jane te shtruar me Asfalt AB=11 t-4cm si faze finale dhe te gjitha rruget e qytetit jane me kete Asfalt AB=11 t-4cm eshte me i qendrushem pasi qe ne ate pjese ka shume levizje te Automjeteve dhe makinerive te ndrysheme, me Asfalt AB=16 nuk perferohet te shtrohet mbi nje shtres tjeter siq eshte rruga Yll Morina e shtruar me dy shtresa AB=22 si dhe AB=11, pra nese kjo rruge nuk punohet me AB=11 me trashesi 4cm eshte jo e qendrushme dhe mund te demtohet shum shpejt pasi qe nuk mund te behet lidhja e mire asfaltit AB=22 me AB=16

Asfalti AB=16 nuk eshte e perferushme te shtrohet mbi Asfaltin AB=22 pasi qe eshte trashesi e madhe dhe nuk ka qendrushmeri.

Mbi Asfaltin AB=22 mund te shtrohet vetem AB=11 sepse AB=11 lidhet shum me mire me shtresat tjera dhe eshte faze finale.

Mbesim me shpres se kjo kërkes e jona ne te mire te projektit te mirekuptohet dhe te marrim nje pergjigje pozitive.

Me respekt,
N.SH.A. "Viktory.Com"
N.SH.T.



Venera Shtaloja

From: AL Engineering <info@alengineering-ks.com>
Sent: Thursday, September 15, 2022 4:25 PM
To: Leke Sina; Viktory Com
Cc: Valdrin Zenuni; AL Engineering; Shkumbin Kastrati; Pjeter Marku
Subject: Re: Kërkesë për ndryshim të pozicionit në Projektin kryesor të rregullimit të parkingjeve përgjatë rrugëve "Ylli Morina" dhe "Anton Çeta", Gjakovë
Attachments: Pergjigje_ViktoryCom-Parkingjet-632-20-7438-521.pdf

Pershendetje,

Bashkenigjitur gjeni pergjigjen ne kerkesen tuaj per projektin:

Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet, me numër prokurimit: 632-20-7438-5-2-1.

Shpresojme qe pergjigja dhe sqarimet e dhene bashkengjitur me kete email jane te mjaftueshme.

Me respekt

On 13.9.22 3:25 PM, AL Engineering wrote:

Përsëndetje,

Se pari kërkojmë falje për kohën që është dashtë që të japim një përgjigje, por duke pas parasysh që në të njëjtën kontratë, kompania jonë është edhe mbikëqyrës, atëherë në konsultim edhe me përfaqësuesin e kompanisë sonë që është i angazhuar në mbikëqyrje të projektit gjatë ekzekutimit, dhe përfaqësuesin e kompanisë punë kryese, jemi dakorduar që të bëjmë një vizitë në teren, nesër me data. 14.09.2022 në ora 10:00, e ku do të diskutojmë shqetësimet e ngritura nga ana e OE punëkryes. Andaj ju ftojme që nesër të gjithë palët e kyçura në projekt të jenë prezent në kohën e cekur më lartë.

Gjatë takimit do të sqarohen shqetësimet e ngritura nga ana e OE punëkryes dhe detaje tjera rreth projektit në mënyrë që te mund të vazhdohet me dinamiken e paraparë të punëve sipas kontratës.


Edhe njëherë kërkojmë mirëkuptimin tuaj për kohën që ka kaluar nga pranimi i kërkesës nga ana juaj.

Me respekt

On 25.8.22 2:27 PM, Leke Sina wrote:

Përsëndetje,

Nga Operatori Ekonomik i kontraktuar për kryerjen e punimeve sipas projektit kryesor të rregullimit të parkingjeve përgjatë rrugëve "Ylli Morina" dhe "Anton Çeta", Gjakovë, kam pranuar kërkesë për ndryshim të pozicionit të shtresës së asfaltit si dhe sqarim për gërryerje (gjeni bashkangjitur kërkesën).



Data: 15.09.2022

Për: Z. Lekë Sina - Komuna e Gjakovës

CC: Valdrin Zenuni – "AL Engineering" sh.p.k

Tema: Përgjigje në kërkesën për projektin:

Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet, me numër prokurimit: 632-20-7438-5-2-1

Bazuar në kërkesën e datës 24.08.2022, të pranuar nga ana e z. Lekë Sina si Menaxher i Kontratës me titull: **Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet, me numër prokurimit: 632-20-7438-5-2-1**, dhe pas analizimit të kërkesës dhe vizitës në teren të bërë me datë 14.09.2022 së bashku me përfaqësuesit e OE punëkryes "Viktory Com" dhe organit mbikëqyrës, konkludojmë me sa vijon:

1. Sa i përket pyetjes së parë, e që ka të bëjë me përshkrim e pozicionit të paramasës I.5., në rrugën "Yll Morina",

"Prerja, gërryerja dhe demolimi i asfaltit në sipërfaqen e rrugës dhe të kyqjeve anësore sipas prerjes 2-2 dhe largimi i materialit në deponi të përcaktuar nga investitori",

besojmë që përshkrimi është mjaftueshëm i qartë kur analizohet projekti dhe gjendja faktike në teren, e që do të thotë se në këtë pozicion përfshinë gërryerjen e tërë sipërfaqes së shtresës së parë të asfaltit, dhe prerja e shtresave të asfaltit në rastet kur kemi ndryshim të gjerësisë së rrugës, respektivisht ndryshim të gjerësisë së rrugës siç është prezantuar në pjesën grafike të projektit pra zgjerim të trotuareve dhe rregullim të kyqjeve, ashtu edhe siç i diskutuam gjatë vizitës në teren.

2. Sa i përket pyetjes së dytë, e që ka të bëjë me përshkrimin e pozicioni të paramasës IV.1, po ashtu në rrugën "Yll Morina",

"Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm për rrugën, kyqjet anësore, hapsirat e parkingjeve dhe një pjese të shtegut për çiklist, t=8cm. Po ashtu në këtë pozicion të përfshihet edhe spërkatja me emulzion.",

dhe sugjerimit nga ana e OE punëkryes për ndryshim të këtij pozicioni me Asfalt AB11 t=4cm, konkludojmë se:

Duke pas parasysh gjendjen faktike në teren, dhe deformimet ekzistues, e të cilat nuk mund të eliminohen vetëm me gërryerjen e shtresës finale dhe shtrimin e një shtresa asfalti me trashësi prej 4 cm, në projekt është paraparë që shtresa finale të jetë AB16. Asfalti AB16 me trashësi prej 8 cm, nëse punohet sipas kriterëve optimale për këtë lloj asfalti, mund të eliminojë deformimet dhe të përdoret si shtresë finale, andaj nuk qëndron pretendimi i OE punëkryes se ky asfalt nuk mund të përdoret si shtresë finale dhe nuk lidhet mire me shtresat ekzistuese BZH22.


Në rast se dëshironi të përdorni asfaltin AB11 me trashësi 4.0 cm atëherë gërryerja e shtresës ekzistuese duhet të bëhet me unimoforme dhe paraprakisht duhet të sanohen deformimet (të cilat janë evidente në vendet ku ka pas intervenime të mëhershme në trupin e rrugës) e të cilat nuk mund të eliminohen vetëm me gërryerjen dhe shtrimin e asfaltit AB11. Po ashtu në pjesët e rrugës ku bëhet zgjerimi për parkingje duhet të shtrohet edhe një shtresë asfalt si shtresë e parë në mënyrë që mbi të të shtrohet asfalti AB11 me trashësi t=4 cm.

Shpresojmë që sqarimet e dhëna më sipër janë të mjaftueshme për ju si AK sa i përket shqetësimeve të ngritura nga OE punëkryes për projektin në fjalë.

Me respekt



Bekim Tolaj



"AL Engineering" sh.p.k.

Adresa: "Mujë Krasniqi" C7, H11 Nr14, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës,
Tel: +38344200285, +38349200285,

www.alengineering-ks.com, e-mail: info@alengineering-ks.com, alengineering.ks@gmail.com

Venera Shtaloja

From: Viktory Com <info@viktory-ks.com>
Sent: Monday, October 17, 2022 10:54 AM
To: Leke Sina
Cc: Valdrin Zenuni; Shkumbin Kastrati; AL Engineering
Subject: Re: Kërkesë për ndryshim të pozicionit në Projektin kryesor të rregullimit të parkingjeve përgjatë rrugëve "Ylli Morina" dhe "Anton Çeta" , Gjakovë

Pershendetje

Ne punimet i fillojm me date 18.10.2022 per projektin me titull: Ndetim te parkingjeve.

Gjitha te mirat.

On 2022-10-03 08:23, Leke Sina wrote:

> Përsëndetje,
>
> Duke u bazuar në përgjigjen e projektuesit, besoj se tani më e keni të
> qartë se si mund të vazhdohet me shtresën e asfaltimit.
>
> Ju lutemi që të filloni me punime sipas kushteve të kontratës dhe
> rekomandimeve të projektuesit, presim përgjigje deri me datë
> 07.10.2022.
>
> Gjitha të mirat,
>
> [1]
>
> From: AL Engineering [mailto:alengineering.ks@gmail.com]
> Sent: e martë, 20 shtator 2022 10:14
> To: Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net>; Viktory Com
> <info@viktory-ks.com>
> Cc: Valdrin Zenuni <valdrin.zenuni@alengineering-ks.com>; Shkumbin
> Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>; Pjeter Marku
> <pjeter.marku@rks-gov.net>
> Subject: Re: Kërkesë për ndryshim të pozicionit në Projektin kryesor
> të rregullimit të parkingjeve përgjatë rrugëve "Ylli Morina" dhe
> "Anton Çeta" , Gjakovë
>
> Te nderuar,
>
> Sanimi nuk mund të bëhet me AB=16 cm (nuk është cekur as ne sqarimin
> qe ju kemi dërguar) vetëm nëse shkohet me një shtresë te vetme.
>

> Nëse shkoni me dy shtresa, sanimi duhet të jetë me bito-zhavor (psh
> BZH 22) dhe jo me asfalt-beton, dhe shtresa finale duhet të jetë
> asfalt-beton (psh AB 11 ose AB 16, duke respektuar trashësinë minimale
> të shtresës sipas standardeve).
>
> Për tu realizuar me shpejt ne ju kemi sygjerruar të realizohet vetëm me
> një shtresë AB-16 me trashësi mesatare $t=8\text{cm}$.
>
> Me respekt
>
> On Mon, Sep 19, 2022 at 1:19 PM Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net>
> wrote:
>
>> Në rregull, e lus kompaninë projektuese që edhe një herë të konfirmon
>> që sanimi mund të bëhet me AB=16 cm ndërsa shtresa finale AB=11 cm.
>>
>> Dhe nëse ka ndonjë gjë për të shtuar le të shton, ndërsa nga Ju
>> presim fillimin e punimeve
>>
>> [1]
>>
>> From: Viktory Com [mailto:info@viktory-ks.com]
>> Sent: e hënë, 19 shtator 2022 12:07
>> To: Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net>
>> Cc: AL Engineering <info@alengineering-ks.com>; Valdrin Zenuni
>> <valdrin.zenuni@alengineering-ks.com>; AL Engineering
>> <alengineering.ks@gmail.com>; Shkumbin Kastrati
>> <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>; Pjeter Marku
>> <pjeter.marku@rks-gov.net>
>> Subject: Re: Kërkesë për ndryshim të pozicionit në Projektin kryesor
>> të rregullimit të parkingjeve përgjatë rrugëve "Ylli Morina" dhe
>> "Anton Çeta", Gjakovë
>>
>> Pershendejte
>>
>> I nderum
>>
>> Po ju drejtohem ju Projekt Menaxher i Kontrates Lekë Sina.
>>
>> Ne u dakorduar që Deformimet të sanohen me AB=16mm kurse shtresa
>> finale mund të bëhet edhe me Asfalt AB=11cm.
>>
>> Kompania projektuese ka sqaruar kështu edhe në raportin e dërguar me
>> dite me pare
>>
>> Gjitha të mirat.
>>
>> On 2022-09-19 11:45, Leke Sina wrote:
>>
>> Përshëndetje,
>>
>> Me që po afrohet fundi i sezonës së punimeve, po ju shkruaj këtë

>> e-mail, që të vazhdoni punimet sipas kontratës.

>>

>> Sipas përgjigjes së projektuesit, shtresa e paraparë e asfaltit AB

>> 16 mm, me trashësi $t=8$ cm, është shtresa e cila i plotëson deformimet

>> e sipërfaqes së asfaltit dhe si e tillë mund të lidhet me shtresën

>> ekzistuese BZH22.

>>

>> Pra, propozimi juaj për ndryshim të pozicionit nuk mund të kryhet

>> sipas ekspertizës së projektuesit.

>>

>> Andaj ju lutemi vazhdoni punimet sipas kushteve të kontratës, pasi që

>> jemi në përfundim të sezonës së punimeve dhe tash më kemi shtjerrë të

>> gjitha negocimet në raportin OE – menaxheri i kontratës dhe besoj se

>> çdo gjë e keni të qartë.

>>

>> Gjitha të mirat,

>>

>> [1 [1]]

>>

>> From: AL Engineering [mailto:info@alengineering-ks.com]

>> Sent: e enjte, 15 shtator 2022 16:25

>> To: Leke Sina <leke.sina@rks-gov.net>; Viktory Com

>> <info@viktory-ks.com>

>> Cc: Valdrin Zenuni <valdrin.zenuni@alengineering-ks.com>; AL

>> Engineering <alengineering.ks@gmail.com>; Shkumbin Kastrati

>> <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>; Pjeter Marku

>> <pjeter.marku@rks-gov.net>

>> Subject: Re: Kërkesë për ndryshim të pozicionit në Projektin kryesor

>> të rregullimit të parkingjeve përgjatë rrugëve "Ylli Morina" dhe

>> "Anton Çeta", Gjakovë

>>

>> Pershendetje,

>>

>> Bashkenigjitur gjeni pergjigjen ne kerkesen tuaj per projektin:

>>

>> Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet, me numër prokurimit:

>> 632-20-7438-5-2-1.

>>

>> Shpresojme qe pergjigja dhe sqarimet e dhene bashkengjitur me kete

>> email jane te mjaftueshme.

>>

>> Me respekt

>>

>> On 13.9.22 3:25 PM, AL Engineering wrote:

>>

>> Përsëndetje,

>>

>> Se pari kërkojmë falje për kohën që është dashtë që të japim një

>> përgjigje, por duke pas parasysh që në të njëjtën kontratë, kompania

>> jonë është edhe mbikëqyrës, atëherë në konsultim edhe me

>> përfaqësuesin e kompanisë sonë që është i angazhuar në mbikëqyrje të

>> projektit gjatë ekzekutimit, dhe përfaqësuesin e kompanisë punë

>> kryese, jemi dakorduar që të bëjmë një vizitë në teren, nesër me
>> data. 14.09.2022 në ora 10:00, e ku do të diskutojmë shqetësimet e
>> ngritura nga ana e OE punëkryes. Andaj ju ftojmë që nesër të gjithë
>> palët e kyçura në projekt të jenë prezent në kohën e cekur më lartë.
>>
>> Gjatë takimit do të sqarohen shqetësimet e ngritura nga ana e OE
>> punëkryes dhe detaje tjera rreth projektit në mënyrë që të mund të
>> vazhdohet me dinamikën e paraparë të punëve sipas kontratës.
>>
>> Edhe njëherë kërkojmë mirëkuptimin tuaj për kohën që ka kaluar nga
>> pranimi i kërkesës nga ana juaj.

>>
>> Me respekt

>>
>> On 25.8.22 2:27 PM, Leke Sina wrote:

>>
>> Përshëndetje,

>>
>> Nga Operatori Ekonomik i kontraktuar për kryerjen e punimeve sipas
>> projektit kryesor të rregullimit të parkingjeve përgjatë rrugëve
>> "Ylli Morina" dhe "Anton Çeta", Gjakovë, kam pranuar kërkesë për
>> ndryshim të pozicionit të shtresës së asfaltit si dhe sqarim për
>> gërryerje (gjëni bashkangjitur kërkesën).

>>
>> Në cilësinë e menaxherit të kësaj kontrate dhe duke u bazuar në pikën
>> 61.22 të Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik po
>> ju parashtroj këtë kërkesë për aprovim paraprak.

>>
>> Ju lutemi na sqaroni se një ndryshim i tillë a e ndryshon materialin
>> në cilësi, a mbetet kualiteti i njëjtë siç është paraparë në projekt.

>>
>> Presim përgjigje nga Ju duke u bazuar në kërkesën e bashkangjitur të
>> OE

>>
>> Gjitha të mirat,

>>
>> [1 [1]]

>>
>> --
>>
>> "AL ENGINEERING" SH.P.K

>>
>> Adresa:

>>
>> Ulpiana, Mujë Krasniqi, C7/11, Nr. 14, Prishtinë

>>
>> tel:

>>
>> +383 44/49 200 285

>>
>> web:

>>

Venera Shtaloja

From: Leke Sina
Sent: Thursday, October 13, 2022 9:53 AM
To: Faton Gutaj
Cc: Shkumbin Kastrati; AL Engineering; Valdrin Zenuni
Subject: VËREJTJE për kontratën me titull: Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet

Përshëndetje,

Përmes kësaj shkrese po ju përcjelli vërejtjen time në cilësinë e menaxherit të kontratës me titull: "Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet" me nr. të identifikuese: 632-20-7438-5-2-1 e lidhur me datë 03.12.2021 me grupin e operatoreve: NSHT Viktory Com dhe Marisa SHPK.

Operatori urdhëresën për fillim të punimeve e ka pranuar me datë: 27.04.2022, pas pranimi të punimeve i kemi zhvilluar disa takime ku prezent ka qenë edhe z. Valdin Zenuni, takimet kanë pas të bëjnë me sqarimin e projektit. Operatori në terren i ka vendosur pikat gjeodezike ku kemi dal dhe i kemi verifikuar, ndërkohë operatori ka pas kërkesë për ndërrim të pozicionit të asfaltit nga AB 16 mm (t=8 cm) në AB 11 mm (t=4 cm), për këtë kam kërkuar nga kompania projektuese sqarim se me ndërrimin e këtij pozicioni a ndikon në cilësi të rrugës. Përgjigja nga kompania projektuese ishte negative ndërsa kanë rekomanduar që të vazhdohet me asfalt AB 16 mm (t=8 cm).

Me datë 03.10.2022 i kam dërguar edhe një urdhëresë për fillimin e punëve ndërsa deri me sot nuk kemi përgjigje po ashtu as fillim të punimeve nga operatori.

Ju lutemi ndërmerrni masat e parapara me ligj dhe kushtet e kontratës.

Presim përgjigje nga Ju.

Me Respekt,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Venera Shtaloja

From: Leke Sina
Sent: Wednesday, October 19, 2022 10:18 AM
To: Viktory Com
Cc: Shkumbin Kastrati; Ardian Gjini
Subject: Rreth vazhdimit te punimeve per kontraten Ndertimi i Parkingjeve ne Qytet

Përsëndetje,

Nga takimi i djeshëm që patëm me z. Jeton Qerimi, u dakorduam që punimet të vazhdojnë për vlerën 58,000.00 deri në dhjetor kur përfundon sezona e punimeve.

Punimet duhet të vazhdojnë në pozicionet e Punëve Përgaditore, me përjashtim të gërryerjes së asfaltit në sipërfaqe të mëdha, asfalti duhet të gërryhet dhe mbushet vetëm në sipërfaqe të vogla të parkingjeve e jo në rrugë ku qarkullojnë automjetet.

Vend parkimet duhet të formohen në rrugën "Yll Morina" dhe "Anton Çetta" po ashtu sipas buxhetit të kryhet edhe pozicioni i ndërrimit të semaforëve.

Puna e gërryerjes së asfaltit dhe shtrimi i asfaltit në pjesën e rrugës ku qarkullojnë automjetet duhet të kryhet në një fazë tjetër, kjo për shkak se rruga në momentin që gërryhet duhet edhe të mbushet me asfalt dhe të sinjalizohet.

Kjo është maksimumi që ne si AK mund të bëjmë, duke pas parasysh që rruga duhet të mbetet e qarkullueshme, ndërsa vend-parkimet duhet të formohen dhe të jenë të shfrytëzueshme.

Presim që këto punime të përfundojnë deri në dhjetor të këtij viti!

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

Venera Shtaloja

From: Leke Sina
Sent: Monday, November 7, 2022 2:20 PM
To: Viktory Com
Cc: Shkumbin Kastrati; Valdrin Zenuni; AL Engineering
Subject: RIKUJTIM - Rreth vazhdimit te punimeve per kontraten Ndertimi i Parkingjeve ne Qytet

Përshëndetje,

Po ju rikujtoj në lidhje me dakorimin që kemi pas me datë 19.10.2022 (shiko më poshtë e-mailin), kërkojmë vazhdimin e punimeve dhe presim reagimin tuaj deri me datë 09.11.2022, ndërkohë mund të marrim vendim për gryerrje të asfaltit.

Keni mjaft pozicione para se të vini deri te gërryerja, ju lutemi vazhdoni punimet, në të kundërtën jam i detyruar të veproj sipas kushteve të kontratës dhe të dërgo vërejtje në zyrën e prokurimit sipas kushteve të kontratës.

Presim vazhdimin e punimeve,

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtoria për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050

From: Leke Sina
Sent: e mërkurë, 19 tetor 2022 10:18
To: Viktory Com <info@viktory-ks.com>
Cc: Shkumbin Kastrati <Shkumbin.Kastrati@rks-gov.net>; Ardian Gjini <Ardian.Gjini@rks-gov.net>
Subject: Rreth vazhdimit te punimeve per kontraten Ndertimi i Parkingjeve ne Qytet

Përshëndetje,

Nga takimi i djeshëm që patëm me z. Jeton Qerimi, u dakordua që punimet të vazhdojnë për vlerën 58,000.00 deri në dhjetor kur përfundon sezona e punimeve.

Punimet duhet të vazhdojnë në pozicionet e Punëve Përgaditore, me përjashtim të gërryerjes së asfaltit në sipërfaqe të mëdha, asfalti duhet të gërryhet dhe mbushet vetëm në sipërfaqe të vogla të parkingjeve e jo në rrugë ku qarkullojnë automjetet.

Vend parkimet duhet të formsohen në rrugën "Yll Morina" dhe "Anton Çetta" po ashtu sipas buxhetit të kryhet edhe pozicioni i ndërrimit të semaforëve.

Puna e gërryerjes së asfaltit dhe shtrimi i asfaltit në pjesën e rrugës ku qarkullojnë automjetet duhet të kryhet në një fazë tjetër, kjo për shkak se rruga në momentin që gërryhet duhet edhe të mbushet me asfalt dhe të sinjalizohet.

Kjo është maksimumi që ne si AK mund të bëjmë, duke pas parasysh që rruga duhet të mbetet e qarkullueshme, ndërsa vend-parkimet duhet të formohen dhe të jenë të shfrytëzueshme.

Presim që këto punime të përfundojnë deri në dhjetor të këtij viti!

Gjitha të mirat,

Lekë Sina M. Eng

Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik
Chief of Transport and Traffic Sector



Komuna e Gjakovës
Municipality of Gjakova

Drejtorja për Shërbime Publike
Department of Public Services

Add.: Rruga UÇK, Nr. 53 / Gjakovë, Kosovë 50000
Tel.: + 381 (0) 390 320 050